

Deliberazione n. 459adottata dal Commissario Straordinario in data 16 MAR. 2016

Oggetto: Liquidazione residui di cui all'art.92 D.Lgs 163/96 e presa d'atto quadro economico finale relativi alla Determina RAS 619 dell'11.06.2003 (art.20 L.67/88 II fase): "Impianto ventilazione meccanica locali di degenza" Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 MAR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott. ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Responsabile Procedimento:

**PREMESSO** che con delibera n° 794 del 20.05.2013 erano stati approvati gli atti finali dei lavori relativi all'Impianto di ventilazione meccanica, relativi alla Determina RAS 619 dell'11.06.2003, liquidando nel contempo le competenze del RUP Ing. Bruno Facen, subentrato all'Ing. Antonio Cucca con delibera n.1035 del 2.11.11, e quelle del collaudatore esterno Ing. Alberto Pirola;

**ACQUISITO** che in data 12.12.2009 era stato firmato l'ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, in quanto la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12.02.2010 comunicava al Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Cucca il perdurare dell'impossibilità di rendere disponibili i locali per l'esecuzione dei lavori contrattuali residui;

**ATTESO** che in seguito alla rendicontazione finale di tali lavori da trasmettere alla RAS nell'ambito del monitoraggio previsto per l'applicazione dell'art.20 L.67/88, era emerso che il precedente RUP Ing. Antonio Cucca, all'epoca in comando presso la Asl Cagliari, non aveva mai provveduto a liquidare le somme relative agli incentivi ai sensi del Regolamento interno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08, di approvazione del regolamento ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006 e art. 12 della L.R. 5/07;

**VERIFICATO** i predetti atti;

**VISTA** la tabella delle competenze previste allegata alla delibera n.479 del 24.03.2014 (**All.A fg.4**) di integrazione alla delibera n. 794 del 20.05.2013, che prevedeva a saldo finale che si sarebbe rinviato ad atto successivo la liquidazione per il RUP Ing. Antonio Cucca, per Euro 3.227,31 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi, in quanto egli era in aspettativa per comando presso la ASL Cagliari;

**CONSIDERATO** che il RUP Ing. Bruno Facen, con tale liquidazione dichiara, ai fini della rendicontazione finale RAS richiesta con nota dell'Ass.to LL.PP. prot.9220 del 9.03.2016 (**All. B fg.2**) che il quadro finale dell'appalto è il seguente:

lavori e oneri sicurezza	673.169,89
iva 20% sui lavori	139.633,98
oneri progettazione esterna iva compresa	76.069,30
spettanze art.92 D.Lgs.163/2006 lorde	8.964,75
pubblicità	2.468,78
transazione accordo bonario iva compresa	92.400,00
oneri collaudo iva compresa	3.085,23
<b>TOTALE</b>	<b>995.791,93</b>
<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>1.049.785,59</b>
<b>DIFF.</b>	<b>53.993,66</b>

**RITENUTO** pertanto di integrare ulteriormente la delibera n.479 del 24.03.2014, liquidando al precedente RUP dell'appalto in oggetto Ing. Antonio Cucca, che era in aspettativa per altro incarico presso la ASL Cagliari, la somma lorda di Euro 3.227,31 di cui al punto precedente;

**RITENUTO** altresì di prendere atto del quadro economico definitivo del RUP Ing. Bruno Facen;

%



Segue deliberazione 459 del 16 MAR. 2016

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- 1) **di integrare** la delibera n. 479 del 24.03.2014 di integrazione alla delibera n.794 del 20.05.2013, liquidando complessive Euro 3.227,31 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi, al precedente RUP Ing. Antonio Cucca;
- 2) **di approvare** il quadro economico definitivo dell'appalto in oggetto, comunicando all'Ass.to LL.PP. della RAS le somme residue;
- 3) **di trasmettere** la deliberazione al Servizio Economico Finanziario per la presa d'atto e al Servizio del Personale per la liquidazione di competenza;
- 4) **di comunicare** l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art.29 comma 2 della L.R.10/06.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus

RUP Ing. Bruno Facen



Deliberazione 479

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2014

**OGGETTO:** Integrazione delibera n. 794 del 20.05.2013: Lavori "Impianto ventilazione meccanica locali di degenza": approvazione atti finali e liquidazione competenze.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**IL Direttore Generale** Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
**Direttore Amministrativo** Dott. Attilio Murru  
**Direttore Sanitario** Dott. Remigio Carlo Puddu

**SU proposta del Responsabile del Procedimento:**  
**PREMESSO** che con delibera n° 794 del 20.05.2013 erano stati approvati gli atti finali dei lavori relativi all'Impianto di ventilazione meccanica, liquidando nel contempo le competenze del RUP Ing. Bruno Facen, subentrato all'Ing. Antonio Cucca con delibera n.1035 del 2.11.11, e quelle del collaudatore esterno Ing. Alberto Pirola (All.A fg.2);  
**ACQUISITO** che in data 12 dicembre 2009 era stato firmato l'ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, in quanto la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12/02/2010 comunicava al Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Cucca il perdurare dell'impossibilità di rendere disponibili i locali per l'esecuzione dei lavori contrattuali residui;  
**ATTESO** che in seguito alla rendicontazione finale di tali lavori da trasmettere alla RAS nell'ambito del monitoraggio previsto per l'applicazione dell'art.20 L.67/88, è emerso che il precedente RUP Ing. Antonio Cucca non aveva mai provveduto a liquidare le somme relative agli incentivi ai sensi del Regolamento interno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08 di approvazione del regolamento ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006 e art. 12 della L.R. 5/07;  
**VERIFICATO** i predetti atti;  
**VISTA** la tabella delle competenze previste dalle norme di cui al punto precedente (All.B fg.1), che prevedono a saldo finale: per il RUP Ing. Antonio Cucca Euro 3.227,31, per l'Ing. Gianluca Borelli Direttore dei lavori Euro 3.442,46, e per l'assistente tecnico del Direttore dei Lavori P.N. Mauro Loddo Euro 2.294,98 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;  
**RITENUTO** pertanto di integrare la delibera in oggetto, liquidando il Direttore dei lavori Ing. G.Borelli e il suo Assistente tecnico P.N. Mauro Loddo per le somme di cui al punto precedente, rimandando a successivo atto la liquidazione del RUP Ing. Antonio Cucca, attualmente in aspettativa per altro incarico presso la ASL Cagliari;  
**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**INTEGRARE** la delibera n.794 del 20.05.2013 liquidando complessive Euro 5.737,44 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi, di cui al Direttore dei lavori Ing. G.Borelli Euro 3.442,46, e per il suo Assistente tecnico P.N. Mauro Loddo Euro 2.294,98, rimandando a successivo atto la liquidazione del RUP Ing. Antonio Cucca, per altri Euro lordi 3.227,31;  
**TRASMETTERE** la deliberazione al Servizio del Personale per la liquidazione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Attilio Murru

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Remigio Carlo Puddu

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Bruno Facen

Adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2013

Deliberazione Fox

**OGGETTO:** Lavori "Impianto ventilazione meccanica locali di degenza": approvazione atti finali e liquidazione competenze.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20 MAG. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario

Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento:

**PREMESSO** che i lavori in oggetto, di importo complessivo a base d'asta di € 775.000,00 Iva esclusa, oltre a spese per la progettazione esecutiva di € 30.000,00 Iva esclusa ed oneri per la sicurezza di € 25.000,00 Iva esclusa erano stati finanziati con l'art.20 della L.67/88, così come indicato dalla Determinazione n 619 del 11/06/2003 per un importo di Euro 1.049.785,59;

**ACQUISITO** che era risultata aggiudicataria dell'appalto in oggetto la ditta 3I Impianti srl con sede a Selargius, con un ribasso del 15.82% sull'importo dei lavori a base d'asta e che con deliberazione n. 271 del 17/02/2005, l'Azienda Ospedaliera Brotzu aveva aggiudicato l'appalto in parola alla Ditta precedentemente indicata;

**ATTESO** che in data 07/05/2007 veniva approvato un atto aggiuntivo, con delibera n°1010, per ulteriori € 102.257,50 oltre € 3.670,97 per oneri sicurezza;

**CONSIDERATO** che in data 20/05/2008 con rogito notarile rep.n°4709/1T la 3I Impianti srl aveva ceduto il ramo d'azienda all'impresa cessionaria Euroteck Group srl;

**CONSIDERATO** altresì che in data 12 dicembre 2009 era stato firmato l'ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, e che la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12/02/2010 comunicava al Responsabile del Procedimento il perdurare dell'impossibilità di rendere disponibili i locali per l'esecuzione dei lavori contrattuali residui;

**RICHIAMATA** la nota n°57 DG/2012 del 23/02/2012 con la quale il Direttore Generale autorizzava l'Ing. Bruno Facen, nominato Responsabile del Procedimento con delibera n° 1035 del 2/11/11, alla chiusura dei lavori essendo già stati eseguiti i 4/5 dell'importo del contratto;

**TENUTO CONTO** che con trascrizione sul registro di contabilità, in data 30/05/12 l'impresa appaltatrice Euroteck, per il tramite del proprio legale rappresentante, aveva richiesto a tacitazione delle due riserve formulate la somma di € 364.891,20 a titolo di risarcimento;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento prot. 588 del 24/08/12, redatta sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei lavori Ing. Gianluca Borelli prot.1412 del 31/07/12 e del Collaudatore Ing. Alberto Pirola del 3/08/12, con la quale il medesimo incaricato Responsabile del Procedimento aveva sottoposto i termini dell'accordo transattivo, dopo aver convocato la ditta, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006;

**RICHIAMATA** la delibera 696 del 29/04/13 con la quale l'Amministrazione dell'Ente Appaltante A.O. G. Brotzu, a fronte di Euro 132.184,29 avanzate rispetto al finanziamento originario dell'appalto, a causa dei lavori non svolti, ha fatto proprie le ragioni dell'accordo transattivo ai sensi dell'art.239 del d. lgs. 163/2006, e pertanto ha accettato ed approvato la proposta di cui al punto precedente a tacitazione di ogni pretesa domanda o eccezione presente e futura, relativamente al rapporto contrattuale tra l'Azienda e la Ditta appaltatrice Euroteck, riconoscendo a quest'ultima la somma onnicomprensiva di € 77.000 + iva (ALLA fg.2);



Segue deliberazione n° 794 del 20 MAG. 2013

**VISTO** il verbale di collaudo finale (All. B fg.23) con il quale l'incaricato Ing. Alberto Pirola ha preso atto della transazione avvenuta e presentato la parcella con la quota restante dell'onorario, per un ammontare di Euro 204,26 di imponibile, che con iva di Legge al 21% e detratta la ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87 (All.C fg.1);

**VISTA** altresì la tabella delle competenze del Responsabile del Procedimento ai sensi del Regolamento interno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08 di approvazione del regolamento ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006 e art. 12 della L.R. 5/07, per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi (All.D fg.1);

**RITENUTO** pertanto di poter approvare gli atti finali dell'appalto in oggetto e altresì liquidare la parcella delle competenze finali del Collaudatore per un ammontare iva compresa di Euro 247,15, che con la detrazione della ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87, nonché le competenze del Responsabile del Procedimento per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

**APPROVARE** gli atti finali dei lavori in oggetto;

**LIQUIDARE** al Collaudatore, previa verifica della regolarità della fattura, la somma di Euro 247,15 iva compresa, che con la detrazione della ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87;

**LIQUIDARE** le competenze del Responsabile del Procedimento, ai sensi del regolamento vigente, per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;

**TRASMETTERE** la deliberazione al Servizio Amministrativo e al Servizio Personale per gli adempimenti normativi e per la liquidazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Atilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio Carlo Fadda

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento  
Bruno Facca

**Borelli** **Loddo** **Cucca**  
**3.442,46** **2.294,98** **3.227,31**

FIGURE PROFESSIONALI	NOME	IMPOR TO LAVORI	FONDO 2%	% ex art. 2.3	ex art. 2.4	TOTALE	TOT
Responsabile del Procedimento Progettista	Ing. Cucca	896.474,82	17.929,50	0,18	1,00	3.227,31	3.227,31
Assistente Capitolati Tecnici		896.474,82		0,40	1,00	0,00	0,00
Assistente Computi Metrici		896.474,82		5% di 0,40		0,00	0,00
Assistente Grafica		896.474,82		20% di 0,40		0,00	0,00
Direttore dei Lavori	Ing. Borelli	896.474,82	17.929,50	15% di 0,40	1,00	0,00	0,00
Assistente Cantiere	P.N. Loddo	896.474,82		0,32		3.442,46	3.442,46
Assistente Misure e Contabilità	P.N. Loddo	896.474,82		20% di 0,32	1,00	1.147,49	1.147,49
Coord. Sicurezza progettazione		896.474,82	17.929,50	20% di 0,32	1,00	1.147,49	1.147,49
Coord. Sicurezza realizzazione		896.474,82	17.929,50	0,03	0,00	0,00	0,00
Collaudatore		896.474,82	17.929,50	0,03	0,00	0,00	0,00
Assistente		896.474,82	17.929,50	0,05	0,00	0,00	0,00
Collaboratori-Amministrativi		896.474,82	17.929,50	10% di 0,05	0,00	0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00	0,00
						<b>8.964,75</b>	<b>8.964,75</b>

**IMPIANTO DI VENTILAZIONE ARIA PRIMARIA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Ing. Bruno Jacen*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ing. Borelli  
Urgenti in senso  
10.3.16  
AB  
Ing. Focci

Allegato B fg. 1/2

Servizio bilancio, controllo ed enti

Prot. n. 9220

Cagliari, 09-03-2016

AO BROTTU

PG/2016/ 0005357 del 10/03/2016 ore 08,40

Mittente: RAS ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Assegnatario: DIREZIONE GENERALE

All'Azienda Ospedaliera Brotzu

PEC

E p.c.

Direzione generale della Sanità

Servizio programmazione sanitaria ed economico

finanziaria e controllo di gestione

PEC



**Oggetto: Prescrizione residui passivi. Vari interventi**

Lo Scrivente Servizio, in seguito ad un esame degli atti in proprio possesso, ritiene che, per gli interventi indicati nella tabella allegata, debba operare l'istituto della prescrizione.

Il mantenimento in bilancio delle somme potrà quindi essere disposta in caso di:


- intervenuti atti interruttivi dei termini di prescrizione
- in forza di norme che consentano la conservazione

In conseguenza di quanto su esposto, si chiede a codesto Ente di comunicare l'eventuale sussistenza di tali requisiti o di altre ragioni per le quali debba ritenersi confermato il diritto a percepire le somme residue, relativamente alle opere indicate nella tabella succitata.

Tale comunicazione dovrà pervenire, al seguente indirizzo PEC: [llpp.seb@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.seb@pec.regione.sardegna.it), entro 5 (cinque) giorni dalla presente comunicazione.

Si informa che nel caso in cui non venisse dato riscontro alla presente richiesta, secondo le modalità ed i tempi previsti, si procederà al disimpegno della spesa senza ulteriori comunicazioni.

Dot. S. Orni / Settore delle opere territoriali di interesse degli enti



Giulio Capobianco  
Direttore del Servizio

Capitolo RAS	Impegno RAS	titolo intervento	Importo aperto bilancio RAS	Numero Atto di delega	Data Atto di delega
SC05.0062	3070017558	P.O.G.BROTZU- REALIZZAZ.STRUTTURA ESTERNA AMBULATOR	24.219,11	936	22/10/2002
SC05.0062	3070017616	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO DI VENTILAZIONE LOC.EME <del>DEGENZA</del>	7.873,40	619	11/06/2003
SC05.0063	3070017765	P.O.G.BROTZU- REALIZZAZ.STRUTTURA ESTERNA AMBULATOR	460.163,10	936	22/10/2002
SC05.0063	3070017826	LAV.MESSA A NORMA IMPIANTO VENTILAZIONE LOC.D'EMER <del>DEGENZA</del>	149.594,46	619	11/06/2003