



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 27 SET. 2017

OGGETTO: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – **Rifacimento Bagni Degenze**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 28.06.2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo al rifacimento dei bagni degenze, ai sensi dell'allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 in adeguamento alle "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5";

CONSIDERATO che in merito all'assegnazione delle somme nel cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento suddetto, gli uffici competenti della RAS hanno in seguito comunicato l'impossibilità di indicare anticipazioni di spesa da un anno all'altro se non in casi strettamente necessari in quanto ciò comporterebbe problemi agli equilibri del bilancio regionale;

RITENUTO di dover adeguare e approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

PRECISATO che tale cronoprogramma riporta la situazione dei pagamenti aggiornata ad oggi;

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;





segue deliberazione n. 1854 del 27 SET. 2017

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto di quanto comunicato dagli uffici competenti della RAS in merito all'assegnazione delle somme nel cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo al rifacimento dei bagni degenze;
2. di rettificare il cronoprogramma procedurale e finanziario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 28.06.2017,
3. di approvare il cronoprogramma adeguato all'attuale situazione dei pagamenti inerente l'intervento di cui all'oggetto della presente deliberazione (All. A fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Il RUP
Ing. Antonio Cucca



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 1

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" Importo originario € 1.500.000,00
Importo aperto € 675.000,00

Intervento: AO BROTZU Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari -
REALIZZAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO PERSONALE INFERMIERISTICO

Codice: AOBROTZU 93 - 12 - 25 B

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2016 (già erogato)	3° anno 2017	4° anno 2018
Avanzamento finanziario	€ 375.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 225.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2016	3° anno 2017	4° anno 2018
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE			
Richiesta CUP				
1. Studio Fattibilità				
Realizzazione dello studio di fattibilità				
Approvazione studio di fattibilità				
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				
2. Progettazione Preliminare				
Progettazione preliminare				
Verifica e Approvazione progetto preliminare				
3. Progettazione definitiva				
Progettazione definitiva				
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva				
4. Progettazione esecutiva				
Progettazione esecutiva				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva				
5. Aggiudicazione				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione				
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)				
Aggiudicazione definitiva				
Stipula contratto				
6. Realizzazione				
Consegna dei lavori				
I SAL				
II SAL				luglio
III SAL				settembre
IV SAL				novembre
V SAL				dicembre
Conclusioni dei lavori			dicembre	
7. Collaudo				
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				
Accreditamento sanitario				
8 - Funzionalità				
Chiusura operazione				
				aprile

Data: 14 settembre 2017

Timbro e firma RUP