



Deliberazione 704

Adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2013

**OGGETTO:** Lavori "Impianto ventilazione meccanica locali di degenza" : approvazione atti finali e liquidazione competenze.

20 MAG. 2013  
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi  
e posta a disposizione per la consultazione **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario

Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento:

**PREMESSO** che i lavori in oggetto, di importo complessivo a base d'asta di € 775.000,00 Iva esclusa, oltre a spese per la progettazione esecutiva di € 30.000,00 Iva esclusa ed oneri per la sicurezza di € 25.000,00 Iva esclusa erano stati finanziati con l'art.20 della L.67/88, così come indicato dalla Determinazione n 619 del 11/06/2003 per un importo di Euro 1.049.785,59;

**ACQUISITO** che era risultata aggiudicataria dell'appalto in oggetto la ditta 3I Impianti srl con sede a Selargius, con un ribasso del 15.82% sull'importo dei lavori a base d'asta e che con deliberazione n. 271 del 17/02/2005, l'Azienda Ospedaliera Brotzu aveva aggiudicato l'appalto in parola alla Ditta precedentemente indicata;

**ATTESO** che in data 07/05/2007 veniva approvato un atto aggiuntivo, con delibera n°1010, per ulteriori € 102.257,50 oltre € 3.670,97 per oneri sicurezza;

**CONSIDERATO** che in data 20/05/2008 con rogito notarile rep.n°4709/1T la 3I Impianti srl aveva ceduto il ramo d'azienda all'impresa cessionaria Euroteck Group srl;

**CONSIDERATO** altresì che in data 12 dicembre 2009 era stato firmato l'ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, e che la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12/02/2010 comunicava al Responsabile del Procedimento il perdurare dell'impossibilità di rendere disponibili i locali per l'esecuzione dei lavori contrattuali residui;

**RICHIAMATA** la nota n°57 DG/2012 del 23/02/2012 con la quale il Direttore Generale autorizzava l'Ing. Bruno Facen, nominato Responsabile del Procedimento con delibera n° 1035 del 2/11/11, alla chiusura dei lavori essendo già stati eseguiti i 4/5 dell'importo del contratto;

**TENUTO CONTO** che con trascrizione sul registro di contabilità, in data 30/05/12 l'impresa appaltatrice Euroteck, per il tramite del proprio legale rappresentante, aveva richiesto a tacitazione delle due riserve formulate la somma di € 364.891,20 a titolo di risarcimento;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento prot. 588 del 24/08/12, redatta sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei lavori Ing. Gianluca Borelli prot.1412 del 31/07/12 e del Collaudatore Ing. Alberto Pirola del 3/08/12, con la quale il medesimo incaricato Responsabile del Procedimento aveva sottoposto i termini dell'accordo transattivo, dopo aver convocato la ditta, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006;

**RICHIAMATA** la delibera 696 del 29/04/13 con la quale l'Amministrazione dell'Ente Appaltante A.O. G. Brotzu, a fronte di Euro 132.184,29 avanzate rispetto al finanziamento originario dell'appalto, a causa dei lavori non svolti, ha fatto proprie le ragioni dell'accordo transattivo ai sensi dell'art.239 del d. lgs. 163/2006, e pertanto ha accettato ed approvato la proposta di cui al punto precedente a tacitazione di ogni pretesa domanda o eccezione presente e futura, relativamente al rapporto contrattuale tra l'Azienda e la Ditta appaltatrice Euroteck, riconoscendo a quest'ultima la somma onnicomprensiva di € 77.000 + iva (All.A fig.2);

%



Segue deliberazione n° 794 del 20 MAG. 2013

**VISTO** il verbale di collaudo finale (**All. B fg.23**) con il quale l'incaricato Ing. Alberto Pirola ha preso atto della transazione avvenuta e presentato la parcella con la quota restante dell'onorario, per un ammontare di Euro 204,26 di imponibile, che con iva di Legge al 21% e detratta la ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87 (**All.C fg.1**);

**VISTA** altresì la tabella delle competenze del Responsabile del Procedimento ai sensi del Regolamento interno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08 di approvazione del regolamento ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006 e art. 12 della L.R. 5/07, per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi (**All.D fg.1**);

**RITENUTO** pertanto di poter approvare gli atti finali dell'appalto in oggetto e altresì liquidare la parcella delle competenze finali del Collaudatore per un ammontare iva compresa di Euro 247,15, che con la detrazione della ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87, nonché le competenze del Responsabile del Procedimento per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

**APPROVARE** gli atti finali dei lavori in oggetto;

**LIQUIDARE** al Collaudatore, previa verifica della regolarità della fattura, la somma di Euro 247,15 iva compresa, che con la detrazione della ritenuta d'acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87;

**LIQUIDARE** le competenze del Responsabile del Procedimento, ai sensi del regolamento vigente, per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;

**TRASMETTERE** la deliberazione al Servizio Amministrativo e al Servizio Personale per gli adempimenti normativi e per la liquidazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Affilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio Carlo Podda

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento  
Bruno Facen