



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2017

Oggetto: Fondo di Coesione e Sviluppo (FSC) 2007-2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività" - Intervento: Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - Codice AOB 93-12-19A - Approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- Richiamati** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- Rilevato** che con DGR n. 35/15 del 14.06.2016 è stata approvata la rimodulazione dell'intervento previsto nell'ambito della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante interventi edilizi e l'installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico- terapeutica da destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Oncologico;
- Considerato** che nello specifico la rimodulazione interessa l'intervento denominato "Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico (ampliamento project financing)", con un importo a carico del fondo FSC pari a € 16.000.000,00 e un co-finanziamento regionale pari a € 2.400.000,00 identificato nell'APQ sanità del 7 luglio 2015 con il codice: ASL8 93-12-19;
- Atteso** che è risultato indispensabile procedere alla riconfigurazione dell'intervento (codice ASL8 93-12-19), già parzialmente realizzato ad opera di ASL 8 di Cagliari, allo scopo delegata;
- Rilevato** che il nuovo intervento di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu con il codice (AOBROTZU 93-12-19A), è stato rivisitato negli aspetti di dettaglio come descritto nel seguente prospetto:

segue deliberazione n. 1712 del 12 SET. 2017

Codice APQ: AOBROTZU 93-12-19A								
Realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto)								
Presidio	Ente attuatore	descrizione intervento	Intervento realizzato (ante rimodulaz.)	Intervento da realizzare (post rimodulaz.)	Totale Intervento	Quota FSC	Quota RAS	OGV
P.O. Microcitemico	A.O.B.	Installazione TC multistrato (128 strati) e servizi connessi	€ 1.254.755,99		€ 1.254.755,99	€ 1.254.755,99		18/12/2015
	A.O.B.	Opere di riqualificazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo		€ 8.203.684,01	€ 8.203.684,01	€ 8.203.684,01		
	A.O.B.	Tecnologie varie		€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00		
P.O. Oncologico	A.O.B.	Riqualificazione dei locali di Medicina Nucleare e Radiologia (piano primo - seminterrato) e locali destinati all'Endoscopia		€ 3.250.000,00	€ 3.250.000,00	€ 3.250.000,00		
	A.O.B.	Tecnologie varie		€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00		

Preso atto che in data 22.11.2016 è stato sottoscritto il 2° atto integrativo alla Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, repertoriato in data 25.11.2016 con n. 19, che recepisce la rimodulazione degli interventi ricompresi nella programmazione suddetta;

Ritenuto di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 02), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso e di assumere l'impegno di rispettare le previsioni contenute nello stesso;

Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 02), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso e di assumere l'impegno di rispettare le previsioni contenute nello stesso;
2. di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014 - DGR n. 35/15 del 14.06.2016

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo € 15.108.440,00

Importo aperto € 13.713.400,00

Intervento: Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto)

2017 € 1.395.040,00
2018 € 2.759.715,99
2019 € 2.503.684,01
2020 € 6.000.000,00
2021 € 2.450.000,00

Codice: AOB 93-12-19A

Cronoprogramma procedurale e finanziario											
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)		2° anno 2018		3° anno 2019		4° anno 2020		5° anno 2021		
Avanzamento finanziario	€ 1.395.040,00		€ 2.759.715,99		€ 2.503.684,01		€ 6.000.000,00		€ 2.450.000,00		
Avanzamento procedurale	Anno 2017		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno		
AOBROTZU 93 - 12 - 19A - Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - 1. Riqualificazione dei locali di Medicina Nucleare, Radiologia e Endoscopia Digestiva - P.O. A. Businco;											
Nomina RUP	Gennaio										
Richiesta CUP	Gennaio										
1. Studio Fattibilità											
Realizzazione dello studio di fattibilità	Febbraio	Luglio									
Approvazione studio di fattibilità	Luglio	Luglio									
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori	Settembre	Dicembre									
2. Progettazione Preliminare											
Progettazione preliminare			Gennaio	Febbraio							
Verifica e Approvazione progetto preliminare			Marzo	Marzo							
3. Progettazione definitiva											
Progettazione definitiva			Aprile	Giugno							
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva			Giugno	Settembre							
4. Progettazione esecutiva											
Progettazione esecutiva			Ottobre	Novembre							
Verifica e approvazione progettazione esecutiva			Dicembre	Dicembre							
5. Aggiudicazione											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					Gennaio	Gennaio					
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione					Febbraio	Aprile					
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)											
Aggiudicazione definitiva					Maggio	Giugno					
Stipula contratto					Giugno	Giugno					
6. Realizzazione											
Consegna dei lavori					Settembre	Settembre					
I SAL											
II SAL											
III SAL								Febbraio			
IV SAL								Maggio			
V SAL								Agosto			
Conclusioni dei lavori								Novembre			
7. Collaudo								Dicembre			
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI									Gennaio	Aprile	
Accreditamento sanitario									Maggio	Agosto	
8 - Funzionalità											
Installazione apparecchiature									Gennaio		Settembre
Trasferimenti reparti e avvio attività									Gennaio		Settembre
Chiusura operazione											Ottobre
AOBROTZU 93 - 12 - 19A - Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - 2. Riqualificazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo - P.O. Microtermico A. Cao											
Nomina RUP	Gennaio										
Richiesta CUP	Gennaio										
1. Studio Fattibilità											
Realizzazione dello studio di fattibilità	Febbraio	Luglio									
Approvazione studio di fattibilità	Luglio	Luglio									
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori	Agosto	Novembre									
2. Progettazione Preliminare											
Progettazione preliminare			Dicembre	Febbraio							
Verifica e Approvazione progetto preliminare				Marzo	Marzo						
3. Progettazione definitiva											
Progettazione definitiva				Aprile	Giugno						
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva				Giugno	Settembre						
4. Progettazione esecutiva											
Progettazione esecutiva				Ottobre	Novembre						
Verifica e approvazione progettazione esecutiva				Dicembre	Dicembre						
5. Aggiudicazione											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						Gennaio	Gennaio				
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione						Febbraio	Aprile				
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)											
Aggiudicazione definitiva						Maggio	Giugno				
Stipula contratto						Giugno	Giugno				
6. Realizzazione											
Consegna dei lavori						Settembre	Settembre				
I SAL											
II SAL											
III SAL									Febbraio		
IV SAL									Maggio		
V SAL									Agosto		
Conclusioni dei lavori									Novembre		
7. Collaudo									Dicembre		

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021
Avanzamento finanziario	€ 1.395.040,00	€ 2.759.715,99	€ 2.503.684,01	€ 6.000.000,00	€ 2.450.000,00
Avanzamento procedurale	Anno 2017	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Colloquio finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Gennaio Aprile
Accreditamento sanitario					Maggio Agosto
8 - Funzionalità					
Installazione apparecchiature				Gennaio	Settembre
Trasferimenti reparti e avvio attività				Gennaio	Settembre
Chiusura operazione					Ottobre
AOBROTZU 93 - 12 - 19A - Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - 3. Aggiornamento tecnologico dei servizi diagnostici in ambito pediatrico quali la Ginecologia, l'Epilettologia, la Cardiologia e la Radiologia, e potenziamento e ottimizzazione dei laboratori in generale ed in particolare di genetica molecolare e di citogenetica					
Nomina RUP	Luglio				
Richiesta CUP	Gennaio				
Definizione e stipula contratto		Giugno		Giugno	
Esecuzione fornitura		Novembre		Novembre	
Verifiche e controlli		Dicembre		Dicembre	
AOBROTZU 93 - 12 - 19A - Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - 4. Ampliamento ed aggiornamento di apparecchiature ad uso clinico dedicate alle strutture di Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Safe Operatorie e Chirurgia Toracica allo scopo di offrire prestazioni di alto livello tecnologico- P.O. A. Businco.					
Nomina RUP	Luglio				
Richiesta CUP	Gennaio				
Definizione e stipula contratto		Giugno		Giugno	
Esecuzione fornitura		Novembre		Novembre	
Verifiche e controlli		Dicembre		Dicembre	

Data:

Timbro e firma RUP