
Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 GEN. 2018**OGGETTO:** Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – **Quadri Elettrici**Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Manutenzioni**PREMESSO** che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 FSC" destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna";**RILEVATO** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore di questa Azienda Ospedaliera per l'importo complessivo di 1.500.000,00;**PRESO ATTO** che la programmazione aziendale, approvata con deliberazioni nn. 1731/13.11.2012, 326/26.02.2013, 504/28.03.2013, 1734/08.11.2013 relative all'utilizzo delle risorse finanziarie succitate ha previsto, tra l'altro, la somma si 1.500.000,00 per la riqualificazione dei quadri elettrici del P.O. San Michele;**TENUTO CONTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1259 del 28.06.2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo ai quadri elettrici del P.O. San Michele, ai sensi dell'allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5") basata sulla formulazione di un cronoprogramma procedurale e finanziario;**CONSIDERATO** che per ragioni non imputabili a questa Azienda, i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento dello stato avanzamento dei lavori, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario in quanto l'Impresa con nota 171/2017/MG del 01.08.2017 ha chiesto un differimento di 90 giorni per l'inizio dei lavori stante il sopraggiunto aggiornamento normativo relativo ai cavi con certificazione CPR che sono stati oggetto di perizia di variante approvata dall'A.O. Brotzu con delibera n. 2129 del 14.11.2017;

%



AO Brotzu

segue deliberazione n. 68 del 10 GEN. 2018

RITENUTO di dover adeguare e approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 01), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo ai quadri elettrici, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

Il RUP
Ing. Gianluca Borelli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo originario € 1.500.000,00

Importo aperto € 1.350.000,00

Intervento: *Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari - QUADRI ELETTRICI*

Codice: AOBROTZU 93 – 12 – 25 C

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Quota parte acconto (già erogato)	Quota parte acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00	€ 225.000,00		€ 1.125.000,00
Avanzamento procedurale			2° anno 2017	3° anno 2018
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE			
Richiesta CUP				
1. Studio Fattibilità				
Realizzazione dello studio di fattibilità				
Approvazione studio di fattibilità				
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				
2. Progettazione Preliminare				
Progettazione preliminare				
Verifica e Approvazione progetto preliminare				
3. Progettazione definitiva				
Progettazione definitiva				
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva				
4. Progettazione esecutiva				
Progettazione esecutiva				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva				
5. Aggiudicazione				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione				
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)				
Aggiudicazione definitiva				
Stipula contratto				
6. Realizzazione				
Consegna dei lavori				luglio
I SAL			marzo	
II SAL			maggio	
III SAL			luglio	
Conclusione dei lavori			novembre	
7. Collaudo				
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			novembre	
Accreditamento sanitario				
8 - Funzionalità				
Chiusura operazione			novembre	

Data: 09 gennaio 2018

Timbro e firma RUP

