

Deliberazione n. 529

Adottata dal Commissario in data 13 APR. 2010

OGGETTO: Lavori per l'adeguamento a norma dell'ELISUPERFICIE.

- liquidazione a consuntivo fattura n. 14/10 del 11/02/2010 della ditta GeoTechna s.r.l. per indagini geognostiche al fine di effettuare le verifiche delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni posti in opera per il rilevato destinato ad eliporto.

Spesa: € 10.800,00 iva inclusa

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 14 APR. 2010
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore

Amministrativo

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario:

Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE: con delibera n.747 del 07.03.2009, si aggiudicava l'appalto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a norma dell'elisuperficie alla Ditta VACOMIC con sede a Cagliari in via Figari 7, che applicava il ribasso del 0.233% sulla base d'asta, per un importo contrattuale (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 163.235,94 iva esclusa;

RITENUTO necessario verificare, per mezzo di indagini geognostiche, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni costituenti il rilevato, destinato a base d'appoggio dell'Elisuperficie;

VISTO l'ordine di servizio con il quale il Direttore Lavori ordinava all'impresa di procedere entro 10gg all'esecuzione di prove geotecniche tese alla verifica della stabilità del rilevato.

ATTESO che l'impresa non ha adempiuto a quanto richiesto;

RITENUTO necessario, in ottemperanza all'art. 15 del D.M. 145/2000, provvedere direttamente all'esecuzione di tali prove, addebitando, i costi sostenuti all'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO il preventivo di spesa (All.A) della ditta GeoTechna s.r.l. ritenuto congruo e il più economicamente vantaggioso tra le altre offerte pervenute;

VISTA la lettera d'ordine (All.B) del Responsabile del procedimento, prot. n. 2009/33386 del 09/11/2009, alla ditta GeoTecnica con la quale si approva il preventivo di spesa e si disponeva l'immediato inizio a procedere.

CONSIDERATO che la Ditta "GeoTechna", ha regolarmente effettuato i lavori richiesti in tempi brevi presentando poi regolare fattura (All. C) per un importo totale di € 10.800,00 IVA inclusa;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura n. 14 del 11/02/2010 di € 9.000,00 più iva della ditta "GeoThecna s.r.l." per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DARE ATTO che l'importo di € 9.000,00 più iva ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/2000, sarà addebitato per intero all'Impresa Vacomic titolare dell'incarico;

VISTO il D.Lgs n°163 del 12 Aprile del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

13 APR. 2010

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 28.7.2006, n°10;
VISTA la L.R. 24.3.1997, n°10;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suindicata perizia;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) **di liquidare** alla ditta "GeoTechna s.r.l." la fattura n. 14/10 del 11/02/2010 di € 9.000,00 più iva;
- 2) **di dare atto** - che l'importo di € 9.000,00 più IVA verrà imputato sul Conto n° 0102020201 "Fabbricati strumentali" del Bilancio Aziendale;
- che lo stesso importo a lato di approvazione della contabilità finale dei lavori principali ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/2000, sarà addebitato per intero all'Impresa Vacomic titolare dell'incarico;
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli Uffici competenti;
- 4) **di comunicare** l'adozione del presente atto all'Assessorato alla Sanità in base all'art.29 della L.R. n°10 del 28/07/07 (controllo atti);

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola




IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Il Responsabile del Procedimento
Ing. A.CUCCA



c.c.