

Deliberazione 385

Adottata dal Commissario Straordinario in data

12.03.2020

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016 - Intervento "P.O. Businco - Messa a norma antincendio – Generale" – Codice SS SAN 010 FR - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.
PDEL/2020/413

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.03.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Commissario Straordinario

Su proposta	del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
Visti	il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
Premesso	che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;
Rilevato	che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000.
Preso Atto	che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	20.820.000	

Considerato che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 5.000.000 per l’intervento denominato “P.O. Businco - Messa a norma antincendio – Generale”

Atteso che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli;

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1854 del 27.08.2018 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l’Intervento “P.O. Businco - Messa a norma antincendio – Generale” ai sensi dell’Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5”;

Considerato che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento temporale a causa delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all’organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti; peraltro, considerata l’importanza e la complessità dei lavori di adeguamento antincendio, è stato anche necessario prendere in considerazione la possibilità di definire ed organizzare dei trasferimenti temporanei dei locali sanitari interessati dai lavori, per garantire la sicurezza sanitaria e logistica di operatori e pazienti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

DELIBERA



Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "P.O. Businco - Messa a norma antincendio – Generale" – Codice SS SAN 010 FR - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera G. Broizu

Intervento: P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale

Codice: SS_SAN_010

Importo € 5.000.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	
Avanzamento finanziario	€ -	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 900.000,00	€ 550.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2018 MAGGIO	2° anno 2019 MAGGIO	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	
Nomina RUP	MAGGIO								
Richiesta CUP	MAGGIO								
OPERE PUBBLICHE									
1. Studi Fattibilità	OTTOBRE								
Approvazione studi di fattibilità									
2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica			SETTEMBRE						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				FEBBRAIO					
3. Progettazione definitiva									
Approvazione progettazione definitiva									
4. Fase autorizzativa									
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento									
5. Progettazione esecutiva									
Approvazione progettazione esecutiva				MAGGIO					
6. Procedure di gara - Indizione									
Publicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				OTTOBRE					
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni									
Proposte di aggiudicazione					FEBBRAIO				
Aggiudicazioni					MARZO				
8. Stipulazione contratti									
Stipulazione contratti					APRILE				
9. Esecuzione/Realizzazione									
Consegna dei lavori					GIUGNO				
Esecuzione lavori					LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-SETTEMBRE OTTOBRE	
Conclusioni dei lavori									
10. Collaudi									
Collaudi in corso d'opera					OTTOBRE-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-OTTOBRE	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								NOVEMBRE	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								DICEMBRE	
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								DICEMBRE	

Data: 25 febbraio 2020

Timbro e firma RUP

Firmato digitalmente
da BORELLI
GIANLUCA
Data: 2020.02.25
18:05:37 +01'00'

BORELLI
GIANLUCA