

Deliberazione 389

Adottata dal Commissario Straordinario in data

12.03.2020

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016 - Intervento "P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze" – Codice SS SAN 011 FR - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario. PDEL/2020/414

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.03.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Commissario Straordinario

Su proposta	del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
Visti	il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
Premesso	che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;
Rilevato	che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000.
Preso Atto	che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	20.820.000	

Considerato che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui Euro 300.000,00 per l’intervento denominato “P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze”;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli;

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1855 del 27.08.2018 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l’Intervento “P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze” ai sensi dell’Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5”;

Considerato che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento temporale a causa delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all’organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti; peraltro, considerata l’importanza e la complessità dei lavori di adeguamento antincendio, è stato anche necessario prendere in considerazione la possibilità di definire ed organizzare dei trasferimenti temporanei dei locali sanitari interessati dai lavori, per garantire la sicurezza sanitaria e logistica di operatori e pazienti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

DELIBERA

%



Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze" – Codice SS SAN 011 FR - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. A fg. 1

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Importo € 300.000,00

Intervento: P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze

Codice: SS_SAN_011

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021
Nomina RUP	MAGGIO			
Richiesta CUP	MAGGIO			
OPERE PUBBLICHE				
1. Studi Fattibilità				
Approvazione studi di fattibilità			FEBBRAIO	
2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			MARZO	
3. Progettazione definitiva				
Approvazione progettazione definitiva			MAGGIO	
4. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
5. Progettazione esecutiva				
Approvazione progettazione esecutiva			GIUGNO	
6. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			GIUGNO	
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione			SETTEMBRE	
Aggiudicazioni			DICEMBRE	
8. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti				GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori				FEBBRAIO
Conclusione dei lavori				OTTOBRE
10. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera				FEBBRAIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				
11. Chiusura operazioni/Funzionalità				
				DICEMBRE

Data: 11 marzo 2020

Timbro e firma RUP

Firmato digitalmente
da BORELLI
GIANLUCA
Data: 2020.03.11
09:45:26 +0100

BORELLI
GIANLUCA