

Deliberazione 239

Adottata dal Direttore Generale in data 20.02.2023

**OGGETTO** Lavori di manutenzione e adeguamento di un locale adibito a bar – punto di ristoro, al piano terra del P.O. Oncologico “A. Businco” - CIG 7596675E83 – Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PDEL/2023/262

---

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da 20.02.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”

SI  NO

---

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu  
Dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

---

**Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Richiamati** il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;  
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i.;

**Premesso** che relativamente ai lavori di manutenzione e adeguamento di un locale adibito a bar – punto di ristoro, al piano terra del P.O. Oncologico “A. Businco”, con delibera n. 2493 del 22.12.2017 sono state attribuite le funzioni tecniche al personale dipendente di questa Azienda;  
che con delibera n. 403 del 21.02.2018 è stata autorizzata l’indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato approvato il progetto esecutivo per un importo totale di € 106.885,00 ed un importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 81.219,42, con copertura finanziaria assicurata a valere su fondi di bilancio aziendale da imputarsi sul conto n. A507010101 del Piano dei Conti Aziendale;  
che con delibera n. 793 del 11.04.2018 è stata rettificata la delibera n. 2493 del 22.12.2017 modificando parzialmente l’assegnazione delle funzioni tecniche al personale dipendente di questa Azienda;  
che con delibera n. 2092 del 26.09.2018 i lavori succitati sono stati aggiudicati al R.T.I. SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. – ELY SISTEMI PROJECT;

**Visti** il Verbale di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, agli atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, con il quale si certifica l'ultimazione dei lavori in oggetto al giorno 08.05.2019;  
il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, con il quale, a seguito di visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori, si certifica che gli stessi lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto ed alle prescrizioni contrattuali;

**Richiamate** la delibera n. 815 del 29.05.2020, con la quale si è approvato il Regolamento aziendale recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i";  
la delibera n. 1252 del 14.09.2020 con la quale è stato rettificato l'art. 10, commi 4 e 6 dello stesso Regolamento aziendale;

**Vista** la relazione del Responsabile del Procedimento (All. A, fg. 8) con la quale:

- viene calcolato l'importo da accantonare nel fondo per l'innovazione;
- viene accertato che le attività relative alle funzioni tecniche sono state correttamente svolte, senza errori o ritardi imputabili al personale dipendente di questa Azienda;
- vengono calcolati gli importi da corrispondere per le funzioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti;

**Dato atto**

- che l'importo complessivo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale è pari a € 714,73;
- che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento è previsto l'accantonamento del 20% per la costituzione del fondo per l'innovazione, pari a € 324,88;
- che la somma di € 1.039,61 trova copertura finanziaria nei fondi di bilancio Aziendale e sarà imputata nel conto n. A507010101 del Piano dei Conti;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche al personale dell'AOB come riportato nella seguente tabella allegata, ai sensi di quanto disposto dagli art. n. 10 e n. 11 del succitato Regolamento, prendendo atto che le somme destinate alle attività svolte dal Dirigente non sono dovute allo stesso Dirigente ai sensi dell'art. 10 comma 15 del Regolamento e che pertanto tali somme andranno a costituire economie:

Dipendente ARNAS	Incentivo spettante
<b>FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	<b>€ 324,88</b>
<b>Sig.ra Monia Agri</b>	<b>€ 155,94</b>
<b>Ing. Massimiliano Roggio</b>	<b>€ 153,35</b>
<b>Geom. Mario Cois</b>	<b>€ 405,44</b>

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento (All. A, fg. 8) con la quale:
  - viene calcolato l'importo da accantonare nel fondo per l'innovazione;
  - viene accertato che le attività relative alle funzioni tecniche sono state correttamente svolte, senza errori o ritardi imputabili al personale dipendente di questa Azienda;
  - vengono calcolati gli importi da corrispondere per le funzioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti;
- di prendere atto che:
  - l'importo complessivo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale è pari a € 714,73;
  - i sensi dell'art. 9 del Regolamento è previsto l'accantonamento del 20% per la costituzione del fondo per l'innovazione, pari a € 324,88;
  - che la somma di € 1.039,61 trova copertura finanziaria nei fondi di bilancio Aziendale e sarà imputata nel conto n. A507010101 del Piano dei Conti;
- di liquidare le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche al personale dell'A.R.N.A.S., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e dal Regolamento per la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 e modificato con delibera n. 1252 del 14.09.2020, come riportato nella seguente tabella (gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione):

<b>Dipendente ARNAS</b>	<b>Incentivo spettante</b>
<b>Sig.ra Monia Agri</b>	<b>€ 155,94</b>
<b>Ing. Massimiliano Roggio</b>	<b>€ 153,35</b>
<b>Geom. Mario Cois</b>	<b>€ 405,44</b>

- di destinare al fondo per l'innovazione tecnologica la quota pari al 20% del fondo incentivante, pari a € 324,882

- di demandare la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione alla predisposizione degli atti di propria competenza.
- 

**Il Direttore Generale**

**Dott.ssa Agnese Foddis**

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Ennio Filigheddu**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Raimondo Pinna**

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

**LAVORI:** Lavori di manutenzione e adeguamento di un locale adibito a bar – punto di ristoro, al piano terra del P.O. Oncologico “A. Businco”

**FINANZIAMENTO:** Risorse di bilancio A.O.B. – Conto A507010101 - Delibera n. 403 del 21.02.2018

**ENTE APPALTANTE:** Azienda Ospedaliera G. Brotzu

**IMPRESA APPALTATRICE:** R.T.I. SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) Via Emilio Lussu 157, Selargius (CA) P. IVA 02594590925– ELY SISTEMI PROJECT S.r.l., Via Renzo Laconi 18, Cagliari P. IVA 02944450929

**IMPORTO A BASE D’ASTA:** 81.219,42 Euro, oltre I.V.A. (22%), di cui Euro 2.365,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

**RIBASSO:** 18,132%

**CONTRATTO:** in data 29.11.2018 € 66.921,65

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI** € 64.556,04

**ONERI PER LA SICUREZZA** € 2.365,61

**CIG 7596675E83**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016  
 ART. 11 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 815 del 29.05.2020 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 1252 DEL  
 14.09.2020

In merito al procedimento in epigrafe, con deliberazione n. 2493 del 22.12.2017 venivano attribuite le funzioni tecniche al seguente personale dipendente di questa Azienda:

- Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluca Borelli (dirigente)
- Progettista esecutivo e Direttore dei Lavori: Geom. Mario Cois (assistente tecnico)
- Direttore operativo di cantiere – impianti elettrici: P.I. Massimiliano Roggio (assistente tecnico)
- Assistente Amministrativo al RUP: Dott.ssa Luisella Mondio (assistente amministrativo)

Con delibera n. 403 del 21.02.2018 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto e autorizzata la spesa per un importo complessivo di Euro 106.885,00, come da seguente quadro economico, con copertura finanziaria a valere su fondi di bilancio da imputarsi sul conto n. A507010101 del Piano dei Conti Aziendale:

	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
	A.1) Opere civili	€ 48.882,72
	A.2) Impianti tecnologici	€ 29.971,09
	<b>Totale A</b>	<b>€ 78.853,81</b>
<b>B)</b>	Oneri per la sicurezza	€ 2.365,61
	<b>Totale B</b>	<b>€ 2.365,61</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 81.219,42</b>

<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	IVA 22% sui lavori	€ 17.868,27
	Spese Tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.299,51
	Imprevisti	€ 4.061,22
	Fondo per accordo bonario	€ 2.436,58
	<b>Totale C</b>	<b>€ 25.665,58</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 106.885,00</b>

Contestualmente, veniva autorizzata l'indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo.

Con delibera n. 793 del 11.04.2018 veniva parzialmente rettificata la delibera n. 2493 del 22.12.2017, nel senso di dover prendere atto che l'incarico di supporto amministrativo al RUP veniva assegnato alla Sig.ra Monia Agri, fermo restando tutto il resto.

Con delibera n. 2092 del 26.09.2018 veniva approvata la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. – ELY SISTEMI PROJECT, che offriva un ribasso percentuale pari al 18,132% sulla base d'asta, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 166.921,65 I.V.A. esclusa, oltre alle somme a disposizione pari a Euro 22.520,34, per un importo complessivo dell'opera di Euro 89.441,99, come da quadro economico di contratto:

	<b>QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
	A.1) Opere civili	€ 40.019,31
	A.2) Impianti tecnologici	€ 24.536,73
	<b>Totale A</b>	<b>€ 64.556,04</b>
<b>B)</b>	Oneri per la sicurezza	€ 2.365,61
	<b>Totale B</b>	<b>€ 2.365,61</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 66.921,65</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	IVA 22% sui lavori	€ 14.722,76
	Spese Tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.299,51
	Imprevisti	€ 4.061,48
	Fondo per accordo bonario	€ 2.436,58
	<b>Totale C</b>	<b>€ 22.520,34</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 89.441,99</b>

	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 106.885,27</b>
	<b>Economie d'asta</b>	<b>€ 17.443,28</b>

La copertura finanziaria veniva assicurata da fondi di bilancio da imputarsi sul conto n. A507010101 del Piano dei Conti Aziendale.

In data 29.11.2018 veniva stipulato il contratto di appalto tra l'Azienda Brotzu e il R.T.I. SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. – ELY SISTEMI PROJECT. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto veniva fissato in contratto nel numero di 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori venivano consegnati al R.T.I. SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. – ELY SISTEMI PROJECT in data 13.12.2018. Di conseguenza, il termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato al 24.02.2019. Dalla data di consegna, i lavori proseguivano in maniera continuativa senza alcuna sospensione.

Con nota Prot. 06 del 21.02.2019 l'operatore economico SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.r.l. prima della scadenza del termine contrattuale richiedeva una proroga per la conclusione dei lavori in oggetto sino alla data del 20.03.2019.

Con nota PG/2019/5317 del 01.03.2019 il Responsabile del Procedimento preso atto delle circostanze e delle motivazioni indicate nella richiesta e visto il parere sulla richiesta di proroga rilasciato dal Direttore dei Lavori con nota NP/2019/2084 del 28.02.2019 concedeva una proroga di 24 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto. In virtù di questa proroga, il termine per dare ultimati i lavori veniva fissato al giorno 20.03.2019.

Il giorno 12.04.2019 a seguito di sopralluogo del Direttore dei Lavori, si constatava l'ultimazione dei lavori fatta eccezione per il pavimento del locale bar, in corso di sostituzione al fine di rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Il giorno 13.05.2019 si eseguiva l'accertamento di ultimazione dei lavori. In seguito alle verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori certificava la conclusione dei lavori in oggetto alla data del 08.05.2019, con 49 giorni eccedenti rispetto a quanto espressamente accordato con la proroga. Il Certificato di Regolare Esecuzione, attestava che i lavori sopra descritti erano stati regolarmente eseguiti, liquidando contestualmente all'impresa il credito di € 63.642,57, al netto della penale per il ritardo applicata pari a Euro 3.279,08.

Rilevato dagli atti che tutte le attività sono state correttamente svolte, senza errori o ritardi imputabili al personale dipendente di questa Azienda, a norma dell'art. 11 del regolamento relativo alla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l'accertamento sull'operato dei tecnici dell'A.R.N.A.S. si considera positivo ed è determinata la corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dipendente con la seguente ripartizione, calcolata secondo l'art. 10 del suddetto Regolamento (per i dettagli del calcolo si rimanda all'All. A), preso atto che:

- Fondo per funzioni tecniche: 1,60%;

- Fondo Innovazione Tecnologica: 0,40%

Ai sensi di quanto disposto dagli art. n. 10 e n. 11 del succitato Regolamento, si prende atto che le somme destinate alle attività svolte dal Dirigente non saranno liquidate in quanto non dovute allo stesso Dirigente, ai sensi dell'art. 10 comma 15 del Regolamento:

Dipendente ARNAS	Incentivo spettante
<b>FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	<b>€ 324,88</b>
<b>Sig.ra Monia Agri</b>	<b>€ 155,94</b>
<b>Ing. Massimiliano Roggio</b>	<b>€ 153,35</b>
<b>Geom. Mario Cois</b>	<b>€ 405,44</b>

(gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianluca Borelli

**BORELLI** Data:  
**GIANLUCA** 2023.02.16  
 15:53:59 +01'00'

## Allegato A

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI LAVORI						
FUNZIONE AFFIDATA		FASE				
		PROGRAMMAZIONE	VERIFICA	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	TOTALE
		3%	8%	27%	62%	100%
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	2%	3%	15%	10%	30%
	Supporto amministrativo*			10%	2%	12%
	Supporto Tecnico*	1%		2%	7%	10%
Verifica progettazione	Verificatore**		3%			3%
	Collaboratori Tecnici alla verifica**		2%			2%
Direzione Lavori	Direttore dei Lavori				20%	20%
	Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere***				10%	10%
	CSE				8%	8%
	Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione****				5%	5%

\*Se l'attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP.

\*\* Se la verifica è eseguita direttamente dal RUP, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP.

\*\*\*In assenza di Direttori Operativi e/o di Ispettori di Cantiere, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori. In presenza di due o più figure, la quota di incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all'importo delle opere specialistiche dirette.

\*\*\*\*Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori.

TABELLA 2a – RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE FASI DI PROGRAMMAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO

FUNZIONE AFFIDATA		FASE				
		IMPORTO LAVORI DI COMPETENZA	PROGRAMMAZIONE	VERIFICA	AFFIDAMENTO	TOTALE PER RUOLO
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	€ 81.219,42	- (DIRIGENTE)	- (DIRIGENTE)	- (DIRIGENTE)	€ 0
	Supporto amministrativo	€ 81.219,42			€ 129,95	€ 129,95
	Supporto Tecnico	€ 81.219,42	- (DIRIGENTE)		- (DIRIGENTE)	€ 0
Verifica progettazione	Verificatore	€ 81.219,42		- (DIRIGENTE)		€ 0
	Collaboratore Tecnico alla verifica	€ 81.219,42		- (DIRIGENTE)		€ 0
<b>TOTALE</b>						<b>€ 129,95</b>

TABELLA 2a – RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE FASE DI ESECUZIONE

FUNZIONE AFFIDATA		FASE	
		IMPORTO LAVORI DI COMPETENZA	ESECUZIONE
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	€ 81.219,42	- (DIRIGENTE)
	Supporto amministrativo	€ 81.219,42	€ 25,99
	Supporto Tecnico	€ 81.219,42	- (DIRIGENTE)
Direzione Lavori	Direttore dei Lavori	€ 81.219,42	€ 259,90
	Direttore Operativo di Cantiere (opere civili)	€ 50.349,20	€ 80,56
	Direttore Operativo di Cantiere (impianti elettrici)	€ 30.870,22	€ 49,39
	CSE	€ 81.219,42	€ 103,96
	Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione	€ 81.219,42	€ 64,98
<b>TOTALE</b>			<b>€ 584,78</b>

TABELLA 3 - RIPARTIZIONE IMPORTI DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI			
	FUNZIONE AFFIDATA	DIPENDENTE	INCENTIVO SPETTANTE
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	Ing. Gianluca Borelli*	€ 0
	Supporto amministrativo	Sig.ra Monia Agri	€ 155,94
	Supporto Tecnico	Ing. Gianluca Borelli*	€ 0
Verifica progettazione	Verificatore	Ing. Gianluca Borelli*	€ 0
	Collaboratore Tecnico alla verifica	Ing. Gianluca Borelli*	€ 0
Direzione Lavori	Direttore dei Lavori	Geom. Mario Cois	€ 259,90
	Direttore Operativo di Cantiere (opere civili)	Geom. Mario Cois	€ 80,56
	Direttore Operativo di Cantiere (impianti elettrici)	Ing. Massimiliano Roggio	€ 49,39
	CSE	Ing. Massimiliano Roggio	€ 103,96
	Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione	Geom. Mario Cois	€ 64,98
<b>TOTALE</b>			<b>€ 714,73</b>

\* Incentivo non dovuto in quanto Dirigente (Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e Art. 10 comma 15 del Regolamento A.R.N.A.S.).