ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

D eliberazione n. 315

Adottata dal Direttore Generale in data 29.02.2024

Oggetto**:** Rettifica delibera n. 281 del 26.02.2024 - Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali relativi al "Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/198 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020". Codici Cig vari. Codice Cup C29D20000240003

PDEL/2024/325

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29.02.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI □ NO □

Su proposta della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato

Vista la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";

Premesso che con delibera n. 281 del 26.02.2024 è stato autorizzato l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali relativi all'acquisto di n. 1 acceleratore lineare di fascia alta e n. 1 acceleratore lineare di fascia intermedia, da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, di cui al "Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/198 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020";

Considerato che per mero errore materiale è stato allegato alla deliberazione sopracitata un file errato;

Ritenuto di dover rettificare la deliberazione n. 281 del 26.02.2024, nel senso di dover considerare come cronoprogrammi corretti quelli allegati al presente atto (All. "A" fg. 2) anzichè quelli allegati alla sopracitata deliberazione, fermo restando tutto il resto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue deliberazione n. 315 del 29.02.2024

D E L I B E R A

1. di rettificare la deliberazione n. 281 del 26.02.2024, nel senso di considerare come cronoprogrammi corretti quelli allegati al presente atto (All. "A" fg. 2) anzichè quelli allegati alla sopracitata deliberazione, fermo restando tutto il resto.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

PINNA RAIMONDO Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO

S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato
Il Delegato Resp.le SC ABSE: Dott. Davide Massacci
Resp. Settore Acq. Tecnologie e Gestione della Programm. Az.: Dott.ssa Jessica Troncia
JESSICA TRONCIA Firmato digitalmente da JESSICA TRONCIA Data: 2024.02.27 15:23:25 +01'00'

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Soggetto attuatore: *Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"*

Importo € 2.835.280,00

Interventi: *Acceleratore lineare di fascia alta (scheda n. 1)*
CUP: C29D20000240003

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	**1° anno 2020**	**2° anno 2021**	**3° anno 2022**	**4° anno 2023** (acconto già erogato)	**5° anno 2024**	**6° anno 2025**
Avanzamento finanziario	€ -	€ -	€ -	€ 1.877.177,40	€ 954.022,60	€ 4.080,00
Avanzamento procedurale	**1° anno 2020**	**2° anno 2021**	**3° anno 2022**	**4° anno 2023**	**5° anno 2024**	**5° anno 2024**
ACQUISTO FORNITURE						
Nomina RUP	settembre	Ottobre				
Richiesta CUP	settembre					
1. Fase propedeutica						
Stesura capitolato		ottobre				
Pubblicazione bando di gara e tramissione offerte		dicembre				
Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della commissione			gennaio - luglio			
2. Procedura di gara - Aggiudicazioni						
Aggiudicazione e stand still period			luglio			
3. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratto e progettazione esecutiva			agosto-dicembre	gennaio- marzo		
4. Predisposizione locali per esecuzione fornitura						
Consegna dei locali (ospedale)				dicembre		
Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT)				dicembre		
Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento				dicembre	gennaio - marzo	
5. Esecuzione fornitura						
Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura					marzo-aprile	
Radiation Survey (E.Q. ospedale)					marzo-aprile	
6. Verifica di conformità e collaudi						
Procedure di accettazione					aprile-giugno	
Verifica di conformità/collaudo					luglio-agosto	
Dosimetria e commissioning (ospedale)					luglio-agosto	
7. Chiusura operazioni/funzionalità						
Training e avvio clinico					luglio - agosto	
Chiusura operazioni					luglio -agosto	
Funzionalità					luglio -agosto	

Data
Firma RUP

JESSICA TRONCIA
Firmato digitalmente da JESSICA TRONCIA
Data: 2024.02.27 15:23:05 +01'00'

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Soggetto attuatore: *Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"*

Importo finanziato **2.395.280,00**

Interventi: *Acceleratore lineare di fascia intermedia (scheda n. 2)*

CUP: C29D2000024003

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	**1° anno 2020**	**2° anno 2021**	**3° anno 2022**	**4° anno 2023** (acconto già erogato)	**5° anno 2024**
Avanzamento finanziario	€ -	€ -	€ -	€ 1.781.358,60	€ 613.921,40
Avanzamento procedurale	**1° anno 2020**	**2° anno 2021**	**3° anno 2022**	**4° anno 2023**	**5° anno 2024**
ACQUISTO FORNITURE					
Nomina RUP	settembre	Ottobre			
Richiesta CUP	settembre				
1. Fase propedeutica					
Stesura capitolato		ottobre			
Pubblicazione bando di gara e tramissione offerte		dicembre			
Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della commissione			gennaio - luglio		
2. Procedura di gara - Aggiudicazioni					
Aggiudicazione e stand still period			luglio		
3. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratto e progettazione esecutiva			agosto-dicembre	gennaio- marzo	
4. Predisposizione locali per esecuzione fornitura					
Consegna dei locali (ospedale)				aprile -maggio	
Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT)				maggio	
Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento				maggio-settembre	
5. Esecuzione fornitura					
Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura				luglio	
Radiation Survey (E.Q. ospedale)					
6. Verifica di conformità e collaudi					
Procedure di accettazione				agosto-ottobre	
Verifica di conformità/collaudo				ottobre-novembre	
Dosimetria e commissioning (ospedale)				otobre-novembre	
7. Chiusura operazioni/funzionalità					
Training e avvio clinico				novembre	
Chiusura operazioni				novembre-dicembre	gennaio-agosto
Funzionalità				novembre-dicembre	gennaio-agosto

Data

Firma RUP

JESSICA TRONCIA

Firmato digitalmente da JESSICA TRONCIA
Data: 2024.02.27 15:22:38 +01'00'