REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Adottata dal Direttore Generale in data 29 APR. 2013 Deliberazione 696

OGGETTO: Lavori "Impianto ventilazione meccanica locali di degenza" : approvazione atto transattivo ditta Euroteck.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29 APR. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento:

PREMESSO che i lavori in oggetto, di importo complessivo a base d'asta di € 775.000,00 Iva esclusa, oltre a spese per la progettazione esecutiva di € 30.000,00 Iva esclusa ed oneri per la sicurezza di € 25.000,00 Iva esclusa erano stati finanziati con l'art.20 della L.67/88, così come indicato dalla Determinazione n 619 del 11/06/2003 per un importo di Euro 1.049.785,59;

ACQUISITO che era risultata aggiudicataria dell'appalto in oggetto la ditta 3I Impianti srl con sede a Selargius, con un ribasso del 15.82% sull'importo dei lavori a base d'asta e che con deliberazione n. 271 del 17/02/2005, l'Azienda Ospedaliera Brotzu aveva aggiudicato l'appalto in parola alla Ditta precedentemente indicata;

ATTESO che in data 07/05/2007 veniva approvato un atto aggiuntivo, con delibera n°1010, per ulteriori € 102.257,50 oltre € 3.670,97 per oneri sicurezza;

CONSIDERATO che in data 20/05/2008 con rogito notarile rep.n°4709/1T la 3I Impianti srl aveva ceduto il ramo d'azienda all'impresa cessionaria Euroteck Group srl;

CONSIDERATO altresì che in data 12 dicembre 2009 era stato firmato l'ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, e che la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12/02/2010 comunicava al Responsabile del Procedimento il perdurare dell'impossibilità di rendere disponibili i locali per l'esecuzione dei lavori contrattuali residui;

RICHIAMATA la nota n°57 DG/2012 del 23/02/2012 con la quale il Direttore Generale autorizzava il Responsabile del Procedimento alla chiusura dei lavori essendo già stati eseguiti i 4/5 dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che con trascrizione sul registro di contabilità, in data 30/05/12 l'impresa appaltatrice Euroteck, per il tramite del proprio legale rappresentante, ha richiesto a tacitazione delle due riserve formulate la somma di € 364.891,20 a titolo di risarcimento;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento prot. 588 del 24/08/12, redatta sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei lavori prot.1412 del 31/07/12 e del Collaudatore Ing. Alberto Pirola del 3/08/12, con la quale il medesimo incaricato Responsabile del Procedimento ha sottoposto i termini dell'accordo transattivo, dopo aver convocato la ditta, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006;

RITENUTO che l'Amministrazione dell'Ente Appaltante A.O. G. Brotzu, a fronte di Euro 132.184,29 avanzate rispetto al finanziamento originario dell'appalto, a causa dei lavori non svolti, possa fare proprie le ragioni dell'accordo transattivo ai sensi dell'art.239 del d. lgs. 163/2006, e pertanto accettare ed approvare la proposta di cui al punto precedente a tacitazione di ogni pretesa domanda o eccezione presente e futura, relativamente al rapporto contrattuale tra l'Azienda e la Ditta appaltatrice Euroteck, riconoscendo a quest'ultima la somma onnicomprensiva di € 77.000 + iva (**All.A fg.8**);

%

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

DI APPROVARE ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 163/2006 l'accordo transattivo per Euro 77.000 + iva a tacitazione di ogni pretesa, domanda o eccezione presente e futura, relativamente al rapporto contrattuale tra l'Azienda e la Ditta appaltatrice Euroteck, per i lavori di cui all'oggetto;
DI LIQUIDARE pertanto la somma di Euro 77.000 alla Ditta appaltatrice Euroteck, previa presentazione di regolare fattura;
DI TRASMETTERE la deliberazione al Servizio Amministrativo per gli adempimenti normativi e per la liquidazione, previa verifica della regolarità del visto di conformità da parte degli uffici competenti su regolare fattura.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento
Bruno Faccin