

Deliberazione 1712

Adottata dal Commissario Straordinario in data

29.12.2020

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016 - Intervento "Piastra Tecnologica per l'Emergenza - Urgenza – P.O. San Michele" – FSC 2014-2020 - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario. CUP: C21B17000040008. PDEL/2020/1881

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29.12.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario	Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
- Visti** il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
- Premesso** che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha individuato il P.O. San Michele quale centro per la gestione dell'emergenza/urgenza e quale polo di attrazione per le patologie chirurgiche all'interno di un più ampio piano di riprogettazione organizzativa e funzionale, capace di orientare e contenere tutti gli interventi presenti e futuri in un contesto armonico, razionale e coerente con la "mission" affidata all'ospedale stesso, soprattutto alla luce dell'accorpamento dei PP.OO. Businco e Microcitemico avvenuto nel luglio 2015;
- Considerato** che con la delibera n. 26/2016 il CIPE, nell'ambito di appositi accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud", ha assegnato formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna, e che con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017 la Giunta regionale ha assegnato alla Direzione Generale della Sanità risorse per euro 195.000.000 a valere sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020 per il potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari;

- Considerato** che con D.G.R. 46/5 del 10.08.2016 veniva approvato il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna e nello specifico l'Allegato A nel quale vengono individuate le somme da destinare al finanziamento dell'intervento in oggetto per un valore di Euro 25.000.000,00;
- Tenuto conto** che con L.R. n. 5 del 13.04.2017 all'art. 5 comma 5 è stata autorizzata la spesa destinata all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per euro 40.000.000 quale cofinanziamento per la realizzazione della Piastra Tecnologica così suddivisi: euro 1.500.000 per l'anno 2019, euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13.000.000 nell'anno 2021 ed euro 6.000.000 nell'anno 2023 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053);
- Atteso** che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l'Ing. Gianluca Borelli;
- Tenuto conto** che con deliberazione del Direttore Generale n. 958 del 09.05.2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'Intervento "Piastra Tecnologica per l'Emergenza- Urgenza – P.O. San Michele" ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";
- Considerato** che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento temporale sia a causa dell'emergenza sanitaria COVID, che ha caratterizzato gran parte dell'anno 2020, sia in ragione degli approfondimenti richiesti per la redazione di una attenta e dettagliata relazione sanitaria che considerasse le esigenze teoriche e pratiche presenti e future, in un'ottica di condivisione generale delle esigenze sanitarie complessive, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Visti** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- Vista** la L.R. n. 30 del 15.12.2020, art. 7, comma 10;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento "Piastra Tecnologica per l'Emergenza- Urgenza – P.O. San Michele" - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu

Importo € 65.000.000,00

Intervento: Piastra Tecnologica per l'Emergenza-Urgenza - P.O. S. Michele

Cronoprogramma procedurale e finanziario												
Anno di riferimento		1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023	8° anno 2024	9° anno 2025	10° anno 2026	11° anno 2027
Avanzamento finanziario	FSC	€ 6.500.000,00							€ 6.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	
	FR			€ 1.500.000,00			€ 32.500.000,00	€ 6.000.000,00				
	TOT	€ 6.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 32.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ -
Avanzamento procedurale		1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023	8° anno 2024	9° anno 2025	10° anno 2026	11° anno 2027
Nomina RUP		Maggio										
Richiesta CUP		Maggio										
LAVORI - PIASTRA TECNOLOGICA												
1. Studio Fattibilità												
Realizzazione dello studio di fattibilità		Giugno										
Relazione Sanitaria			Gennaio-Dicembre	Gennaio-Dicembre	Gennaio-Dicembre	Gennaio-Marzo						
Approvazione studio di fattibilità						Aprile						
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori						Luglio						
2. Progettazione Preliminare												
Progettazione preliminare						Settembre						
Verifica e Approvazione progetto preliminare						Ottobre						
3. Progettazione definitiva												
Progettazione definitiva						Dicembre						
Autonizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva							Marzo					
4. Progettazione esecutiva												
Progettazione esecutiva							Maggio					
Verifica e approvazione progettazione esecutiva							Giugno					
5. Aggiudicazione												
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							Giugno					
Publicazione della gara di appalto e nomina Commissione							Luglio					
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)												
Acquidicazione definitiva							Novembre					
Stipula contratto							Dicembre					
6. Realizzazione												
Consegna dei lavori								Febbraio				
I SAL								Aprile				
II SAL								Luglio				
III SAL								Ottobre				
IV SAL									Gennaio			
V SAL									Aprile			
VI SAL									Luglio			
VII SAL									Ottobre			
VIII SAL										Gennaio		
IX SAL										Aprile		
X SAL										Luglio		
XI SAL										Ottobre		
XII SAL											Gennaio	
XIII SAL											Aprile	
XIV SAL											Luglio	
XV SAL											Ottobre	
XVI SAL												Gennaio
Conclusione dei lavori												Aprile
7. Collaudo												
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI												Maggio-Agosto
Accreditamento sanitario												Settembre-Ottobre
8 - Funzionalità												
Installazione apparecchiature										Ottobre		Aprile
Trasferimenti reparti e avvio attività												Novembre-Dicembre
Chiusura operazione												Dicembre

Data: 28 dicembre 2020

Timbro e firma RUP

BORELLI
GIANLUCA

Firmato digitalmente
da BORELLI GIANLUCA
Data: 2020.12.28
13:48:50 +01'00'