

Deliberazione n. 1309

Adottata dal Direttore Generale in data 21.09.2023

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. n. 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu. Codice Cig 9559245A84. Codice Cup C24E22000450006 -

**Approvazione perizia di variante.**

Operatore Economico: R.T.I. Tecnologie Avanzate – T.A. S.r.l. - Morviducci S.r.l., Importo complessivo ammesso in variante: € 1.500,00 oltre Iva di Legge.

PDEL/2023/1413

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 21.09.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI  NO

**Su** proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

**Premesso**

- che con deliberazione n. 367 del 08.03.2023 è stata aggiudicata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. n. 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu, in favore del RTI Tecnologie Avanzate – T.A. S.r.l. - Morviducci S.r.l., per un importo pari a € 5.897.000,00 oltre Iva di legge;
- che in data 30.06.2023 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto, registrato con repertorio n. 70/2023;
- che in data 13.07.2023 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore il verbale di consegna dei lavori;
- che con nota del 04.08.2023 a mezzo pec, la ditta Morviducci S.r.l. comunicava alla Stazione Appaltante la presenza di acqua sotto al pavimento del Bunker 1 ed evidenziava la presenza, sotto il massetto, di "uno slab di cemento debolmente armato al quale non risulta possibile affidare (contrariamente a quanto previsto) il carico proveniente dall'apparecchiatura", allegando la proposta di intervento contenente le planimetrie da progetto esecutivo e le planimetrie da variante;
- che con mail ordinaria del 25.08.2023 la ditta Morviducci S.r.l. trasmetteva il computo metrico estimativo delle opere aggiuntive per un importo pari a € 15.114,00 IVA esclusa;

Segue delibera n. 1309 del 21.09.2023

- Considerato** che in data 14.09.2023 il Direttore dei Lavori, in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), ha trasmesso al Responsabile del Procedimento una relazione con la quale ha proposto le modifiche da apportare al contratto di esecuzione, indicandone le motivazioni;
- Richiamato** l'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che *“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- Vista** la relazione sull'ammissibilità della perizia di variante, redatta dal RUP in data 15.09.2023, agli atti, dalla quale, a seguito di accertamento su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che la soluzione proposta dalla ditta Morviducci s.r.l.:
- relativamente ai lavori necessari per fronteggiare la presenza dell'acqua alla base della pavimentazione, deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella Relazione tecnico-illustrativa succitata, da eventi imprevisti e imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e si rende necessaria per la prosecuzione delle opere di demolizione e di fissaggio del nuovo basamento, il cui getto non può essere eseguito in presenza di acqua;
  - relativamente alla realizzazione del nuovo basamento (casseri, cls e struttura di acciaio), all'utilizzo di apparecchiature “speciali di demolizione”, già presenti in cantiere e già utilizzate per le altre opere ed alla valutazione e utilizzo di un percorso per il getto il cls, non può essere ammessa come modifica economica al contratto, in quanto, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella sopracitata Relazione, si palesa come un errore di progettazione e/o di valutazione iniziale e si configura come fattispecie dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 al comma 9 in cui “i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione”
- Atteso** che con nota prot. n. 15829 del 19.09.2023, nelle more dell'adozione del presente atto, le osservazioni sopracitate sono state comunicate al R.T.I. Tecnologie Avanzate – T.A. S.r.l. - Morviducci S.r.l.;
- Considerato** che la modifica ammessa in variante non comporta modifiche sostanziali al contratto e che l'importo complessivo della stessa ammonta a € 1.500,00 oltre Iva di Legge (punti 1 e 2 del Computo metrico estimativo in variante) e pertanto non supera le soglie di cui all'art. n. 106 comma 7;
- Dato atto** che la somma di € 1.500,00 oltre Iva di legge verrà momentaneamente anticipata con stanziamenti di bilancio, nelle more della richiesta, alla Regione Autonoma della Sardegna, di un'integrazione al finanziamento regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022;

Segue delibera n. 1309 del 21.09.2023

**Ritenuto** pertanto di dover approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, le modifiche alle lavorazioni rese necessarie per il buon esito dell'appalto, per un importo complessivo ammesso pari a € 1.500,00 oltre Iva di Legge, in favore del RTI Tecnologie Avanzate – T.A. S.r.l. - Morviducci S.r.l.;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**Visto** il D. Lgs n. 50/16;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, le modifiche alle lavorazioni rese necessarie per il buon esito dell'appalto, per un importo complessivo ammesso pari a € 1.500,00 oltre Iva di Legge, in favore del RTI Tecnologie Avanzate – T.A. S.r.l. - Morviducci S.r.l.;
- 2) di dare atto che l'importo di € 1.500,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del piano dei conti - Centro di Costo 702140, nelle more della richiesta alla RAS di un'integrazione al finanziamento regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- 6) di autorizzare la S.C. Economico Finanziario, all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna