

Deliberazione n. 1473

adottata dal Commissario Straordinario in data 2 6 AGO. 2015

Oggetto: Risoluzione per inadempimento contrattuale RTI CPL Concordia – Impresa Pellegrini: appalto di "Realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu: Lotto 1: Pensiline fotovoltaiche Parcheggi e Lotto 2: Pensiline fotovoltaiche sui Vani Tecnici" e assegnazione alla Ditta classificata successiva secondo la graduatoria di gara di cui all'aggiudicazione giusta delibera n°1607 del 17.10.2012 e successiva revoca avvenuta con delibera n°542 del 5.04.2013. Art. 29 della L.R. n. 10/06;

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **2 6 ACO.** 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

II Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Direttore Sanitario

Dott.ssa Graziella Pintus

Dott.ssa Laura Balata Dott. Nazareno Pacifico

Su proposta del RUP

Premesso

che nell'ambito del programma PO FESR 2007-2013, ASSE III – Linee di attività 3.1.1. c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" L.R. 29 maggio 2007 n. 2 art.15, comma 7, l'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente – Servizio della sostenibilità ambientale e Valutazione impatti, in attuazione delle Deliberazioni RAS n. 41/14, del 8.09.09 e n. 43/13 del 25.09.09, aveva promosso un programma rivolto alle Aziende Sanitarie Pubbliche della Sardegna, per cofinanziare la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici integrati nelle strutture edilizie degli ospedali pubblici;

Vista

Ia deliberazione RAS n. 2/7 del 19.01.2010 che aveva ammesso a finanziamento due istanze presentate da questa Azienda Ospedaliera, per un importo pari a € 2.540.000,00= per la realizzazione di Pensiline Parcheggi e di € 2.558.000,00= per le Pensiline Vani Tecnici;

**Atteso** 

che la R.A.S. emetteva l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in data 27.12.11 con determina n°5532, mentre il Comune di Cagliari emetteva la propria Autorizzazione edilizia n°6/2012 il 10.01 .2012;

Visto

l' atto deliberativo n. 50 del 17.01.12 con la quale erano stati approvati gli atti relativi al progetto definitivo denominato "Impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie – Ospedali sostenibili: Lotto 1: Pensiline fotovoltaiche Parcheggi e Lotto 2: Pensiline fotovoltaiche sui Vani Tecnici, redatto dal Dirigente interno Ing. Gianluca Borelli, eccetto le opere specialistiche strutturali ad opera dell'Ing. Paolo Serra;

Vista

la delibera n. 52 del 18.01.2012 con la quale era stata indetta e pubblicata la Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista

la delibera n.542 del 05.04.13 di revoca all'aggiudicataria della predetta gara A.T.I. Consorzio Stabile Zenit – S.A.COM. S.r.I. – Di Stefano Costruzioni Generali – Progettazione Sispi S.r.I. – Ing. Andrea Villani, dell'incarico relativo alla progettazione



### Segue deliberazione n. 1473 del 2 6 AGO 2015

esecutiva e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, e di assegnazione del medesimo intervento al R.T.I. CPL Concordia – Impresa Pellegrini – Ing. Giuseppe Delitala, seconda in graduatoria, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 3.294.509,26=Iva esclusa;

Tenuto conto

dell' offerta tecnica della Ditta appaltatrice presentata in gara e che in data 21.05.13 veniva sottoscritto e stipulato il contratto con la Ditta aggiudicatrice, poi registrato in data 28.05.13 al n°3920, a seguito di verbale di cantierabilità propedeutico in atti sottoscritto senza riserve dalla Ditta sopra menzionata con il R.U.P.;

Vista

la Determina n°17119 rep.333 del 24.06.14 con la quale l'Assessorato RAS all'Industria, titolare del procedimento per la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, aveva rilasciato tale provvedimento, a seguito dei pareri favorevoli di 14 Enti coinvolti;

Atteso

che in data 4.11.14 l'Assessorato Industria della R.A.S., con Determina n°29050 rep.573 aveva adottato il Procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica a seguito di espressa istanza dell'AOB del 13.10.2014 prot.27251, per la modifica dell'art.4 del precedente provvedimento, inerente la fidejussione bancaria o assicurazione a garanzia della dismissione degli impianti in oggetto;

Vista

la proroga fino al 11.06.16 della stessa Autorizzazione Unica, richiesta dal RUP e concessa da parte dell'Assessorato Industria della RAS;

Vista

la delibera n° 1657 del 19.09.14 con la quale veniva aggiudicato il Servizio di verifica del Progetto esecutivo dei lavori in oggetto alla Ditta Normatempo srl, che in data 22.12.2014 emetteva il Rapporto Finale di Verifica, dopo successive integrazioni (agli atti) di elaborati di progetto richiesti dall'Ente verificatore e presentati dal progettista Ing. Giuseppe Delitala;

Visto

il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giuseppe Delitala per conto della aggiudicataria CPL Concordia, depositato in una copia cartacea e una copia digitale presso l'ufficio del R.U.P ed il conseguente verbale di validazione della verifica del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. Ing. Bruno Facen in data 27.02.15;

Vista

la deliberazione n° 387 del 12.03.15 con relativi allegati, di approvazione degli atti di validazione della verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Considerato

che

- in data 16.04.15 veniva trasmessa dalla CPL Concordia gran parte della documentazione propedeutica alla firma del contratto aggiuntivo di esecuzione lavori, dopo richiesta del RUP del 19.03.15 e sollecito del 14.04.15, avendo nel frattempo in data 3.04.15 eseguito la Ditta appaltatrice una ricognizione delle aree di lavoro in compagnia del RUP, ai fini dell'aggiornamento del verbale di cantierabilità, propedeutico alla firma del contratto aggiuntivo medesimo;
- in data 28.04.15 la Ditta CPL Concordia veniva raggiunta da provvedimento di





## Segue deliberazione n. 1473 del 2 6 AGO. 2015

interdittiva antimafia, con conseguente richiesta scritta di delucidazioni al Prefetto di Modena da parte del RUP avvenuta in pari data;

- in data 30.04.15 la Prefettura di Modena rispondeva che la Ditta CPL era stata cancellata dalla White list (All.A fg.1);
- in data 7.05.15 il RUP chiedeva delucidazioni in merito alla Prefettura di Cagliari, vista anche la presenza nella RTI aggiudicataria della Impresa Pellegrini di Cagliari, per poter procedere, la quale Prefettura confermava in data 21.05.15 (All.B fg.2) il provvedimento di cancellazione dalla White list ancora vigente nei confronti della CPL;
- in data 25.05.15 il RUP scriveva direttamente alla CPL, vista la situazione creatasi, di far sapere entro 5 gg. se la Ditta stessa potesse o meno procedere alla stipula del contratto aggiuntivo con l'AOBrotzu (All.C fg.3);
- in data 29.05.15 la CPL rispondeva come fosse impossibile in quel momento procedere alla firma del contratto aggiuntivo fino all'ottenimento dell'assenso dei commissari nominati solo in data 21.05.15 dal Prefetto di Modena, con l'approvazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l'esecuzione dei contratti pubblici di appalto in corso della CPL stessa;
- in data 15.06.15, a seguito dello scorrimento della graduatoria della gara di cui all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, e chiesto formalmente il RUP alla Ditta Sirimed di Catania, classificatasi dopo la CPL Concordia, la disponibilità al subentro nell'esecuzione del progetto esecutivo della CPL validato, la Ditta Sirimed esprimeva via pec la volontà di eseguire, avendolo analizzato, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giuseppe Delitala per conto della CPL (AII.D fg.2);
- in data 16.06.15 il RUP chiedeva pertanto con lettera agli atti alla Sirimed tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, da fornire entro 10 gg.;
- in data 19.06.15 l'Amministrazione riceveva una lettera della CPL, con firma dei Commissari nominati dalla Prefettura, riguardo alla conferma della possibilità di poter procedere nella sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e dare avvio ai lavori in oggetto, rimanendo in attesa della convocazione (All.E fg.1);
- in data 26.06.15 l'Amministrazione riceveva via pec parimenti nuova dichiarazione da parte della Ditta Sirimed di accettare il Progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione (All.F fg.1);
- Dopo una serie di successive lettere, depositate agli atti, di contestazione da parte della Sirimed alla CPL e all'Amministrazione, sulla illegittimità di poter stipulare il contratto aggiuntivo con la CPL, vista la situazione societaria di quest'ultima, e di risposta alle stesse della CPL, tutte inviate anche alla Prefettura di Modena e all'ANAC, il RUP informava la stessa Prefettura di Modena il 1.07.15 di dover procedere comunque con la Ditta CPL, sottolineando però di non avere ancora acquisito le fidejussioni necessarie per la firma del contratto, obbligatorie per l'art.10 del medesimo, mediante la consegna



# Segue deliberazione n. 443 del 2 6 AGO. 2015

dei lavori sotto le riserve di Legge, avvenuta ad opera del Direttore dei lavori Ing. Antonio Cucca in data 13.07.15, in presenza del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione Ing. Luigi Berti, in presenza del Sig. Fausto Riccò della Ditta CPL Concordia:

#### Considerata

la mancata consegna all'Amministrazione a tutt'oggi, nonostante ulteriore sollecito alla Ditta CPL del 24.06.15 ed ancora del 3.07.15 e 7.07.15, con comunicazioni tutte agli atti, delle documentazioni necessarie per la firma del contratto aggiuntivo e per l'inizio dei lavori, così come richiesto anche dal verbale di consegna degli stessi, ed in particolare così come previsto dall'art.10 del contratto firmato in data 21.05.2013, che recita "l'appaltatore si obbliga ad estendere la validità della polizza e a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di assicurazione":

Vista

la lettera agli atti inviata per pec (prot.gen. 16314 del 12.08.15) del RUP alla CPL, con la quale, visto l'art.10 del Contratto firmato il 21.05.13, si comunicava l'avvio della procedura di inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.11 del Contratto, oltre una serie di altre contestazioni di inadempimento in merito:

Ritenuto

pertanto di essere costretti a procedere nel più breve tempo possibile alla risoluzione del contratto, visti anche i tempi e le scadenze previste dal finanziamento europeo in premessa, ed all'esecuzione dei lavori col progetto validato eseguito dall'Ing. Giuseppe Delitala;

Vista

la documentazione già inviata dalla Ditta Sirimed, classificatasi successivamente alla RTI CPL Concordia – Impresa Pellegrini nella graduatoria della gara aggiudicata di cui all'oggetto e della sua accettazione a eseguire il progetto esecutivo;

Ritenuto

pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Sirimed l'appalto in oggetto con la stesso importo del contratto stipulato in data 21.05.13 con la CPL Concordia, e secondo il quadro economico del progetto esecutivo validato (All.G fg.2) ossia per un importo di € 3.131.189,93 iva esclusa, oltre € 106.423,33 di oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo di € 3.237.613,26;

Viste

la L.R. n. 10/06, il D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/10;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

- 1 di risolvere il contratto con la CPL Concordia per inadempienza dell'art.10 e secondo l'art.11 del Contratto del 21.05.2013 registrato in data 28.05.13 al n°3920;
- di provvedere all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Sirimed dell'appalto in oggetto con la stesso importo del contratto stipulato in data 21.05.13 con la CPL Concordia, e secondo il quadro economico del progetto esecutivo validato, ossia per € 3.131.189,93 iva esclusa, oltre € 106.423,33 di oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo di € 3.237.613,26;



# Segue deliberazione n. 1473 de 6 AGO. 2015

- 2. di riservarsi di annullare in autotutela il presente atto in caso di mancato rinnovo del finanziamento da parte della RAS Assessorato Ambiente Servizio Energia;
- 3. di procedere senza ritardo all'esecuzione dei lavori e alla stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori con la Ditta appaltatrice, come previsto dal contratto originario;

4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

> II Commissario Straordinario Dott:ssa Scaziella Pintus

Il Direttore Sanitario Dott. Nazareno Pacifico

RUP Ing. B. F.

Coll. Amm.vo Dott. D.Massacci

AO BROTZU

PG/2015/ 0009863

del 30/04/2015 ore 17,32

Mittente : PREFETTURA DI MODENA

Assegnatario : Prevenzione e Sicurezza





Allegato A. IG.
AZIENDA OSPEL-HIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
Servizio Prevenzione è Protezione

30 APR. 2015

Prot. Nº 290

Profettura di Modena - Uffloio Territoriale del Geverne

Fasc. 3658/2013/Area 1/Antimafia

Modena, 30 aprile 2015

ALL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU UFFICIO TECNICO – CAGLIARI @

**OGGETTO**: CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Concordia sulla Secchia (Mo) in via Grandi, 39 – C.F. 00154950364 – INTERDITTIVA.

Con riferimento alla nota n. PG/2015/0009658 del 28.04.2015, con la quale codesto Ufficio ha richiesto informazione antimafia relativa alla Società in oggetto, si comunica che, con provvedimento interdittivo n. 23741/2015/Area 1/Antimafia/white list, in data 24.04.2015, la società medesima è stata cancellata dalla "White List" di questa Prefettura.

IL DIRIGENITE AREA 1

gs/area 1/am/com.entiappaltanticanc.w.l.

Prefettura Modena - Area 1 - Prot. Uscita N.0024875 del 30/04/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

CAGLIARI Servizio Prevenzione e Protezion

2 1 MAG. 2015

Prefettura di Cagliari Ifficio Territoriale del Governo Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Prot. Nº 336

Prot. n. 32/68/15/9C3/Antimafia

Cagliari, 08.05.2015

#### RISERVATA AMMINISTRATIVA

Al Sig. Responsabile del Procedimento Azienda Ospedaliera Brotzu

CAGLIARI

OGGETTO: Ditta CPL Concordia.

Con riferimento alla nota prot. n. PG/2015/0010151 del 07/05/2015 concernente l'oggetto, si comunica che, con provvedimento interdittivo n. 23741/2015/Area 1/Antimafia/white list in data 24.04.2015 del Prefetto di Modena, la società CPL Concordia Società Cooperativa con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO) è stata cancellata dalla "white list".



IL PREFETTO (Giuffrida)

contrasto criminalita' organizzata - Prot. Uscita N.0032168 del 13/05/2015 - PA05/D Azioni di Prefettura Cagliari

i	the same of the sa
	Allegato 2 fg. 2/2

Da "Sandro Marras" <gabinetto.prefca@pec.interno.it>

A "prevenzione.protezione@pec.aobrotzu.it" <prevenzione.protezione@pec.aobrotzu.it>

Cc "mariapaola.pani@interno.it" <mariapaola.pani@interno.it>, "sandro.marras@interno.it" <sandro.marras@interno.it>

Data giovedì 21 maggio 2015 - 11:04

#### 32168 2015 af sa

antimafia

#### Allegato(i)

32168 2015.pdf (29 Kb)



#### Spett.le Ditta CPL Concordia Soc. Coop. cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Oggetto: Stipula contratto aggiuntivo progetto "Ospedali Sostenibili".

In riferimento alle notizie ed agli eventi accaduti riguardanti codesta società, alle comunicazioni dei Prefetti di Modena e Cagliari, e per il fatto che questa Azienda deve in ogni caso procedere con assoluta urgenza, date le scadenze dei fondi FSC 2007-2013, sul'esecuzione dell'appalto di cui la CPL Concordia firmò il primo contratto per il progetto esecutivo ed esecuzione lavori con rep.n°20 il 21.05.2013, si chiede di far sapere a questa Azienda, entro 5 gg. dal ricevimento della presente, se codesta Ditta possa procedere a tale stipula con la conseguente esecuzione, visto il progetto ormai approvato con deliberazione 387 del 12.03.2015.

Si avvisa che in caso contrario si dovrà procedere all'incameramento della cauzione come previsto dalla Legge.

Si allega alla presente per mail pec il contratto firmato nella data sopracitata.

Distinti saluti

Responsabile del Procedimento

AO BROTZU

PG/2015/0011017

del 25/05/2015 ore 12,51

Mittente Prevenzione e Sicurezza

Destinatari CPL CONCORDIA SOCI COOP

Classifica 1 Fasciciole 1 del 2015

Allegato C fg. 2/3

A "cpl concordia" <cplconcordiasoccoop@legalmail.it>

Data lunedì 25 maggio 2015 - 13:27

#### I: stipula contratto aggiuntivo Ospedali Sostenibili

Da : "prevenzione.protezione" prevenzione.protezione@pec.aobrotzu.it A : "cpl concordia" cplconcordiasoccoop@legalmail.it, @legalmail.it

Cc:

Data: Mon, 25 May 2015 13:25:43 +0200

Oggetto : stipula contratto aggiuntivo Ospedali Sostenibili

#### Allegato(i)

richiesta CPL stipula contratto aggiuntivo.pdf (327 Kb) CONTRATTO cpl ftv.pdf (12432 Kb)

Allegato C fg: 3/3

#### CONSEGNA: I: stipula contratto aggiuntivo Ospedali Sostenibili

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/05/2015 alle ore 13:28:21 (+0200) il messaggio "I: stipula contratto aggiuntivo Ospedali Sostenibili" proveniente da "prevenzione.protezione@pec.aobrotzu.it" ed indirizzato a "cplconcordiasoccoop@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservaria** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:opec275.20150525132736.19564.03.1.18@pec.aruba.it

#### Delivery receipt

The message "I: stipula contratto aggiuntivo Ospedali Sostenibili" sent by "prevenzione.protezione@pec.aobrotzu.it", on 2015-05-25 at 13:28:21 (+0200) and addressed to "cplconcordiasoccoop@legalmail.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please <u>keep it</u> as <u>certificate</u> of <u>delivery</u> to the specified mailbox

Message ID:opec275.20150525132736.19564.03.1.18@pec.aruba.it

#### Allegato(i)

daticert.xml (847 bytes) postacert.eml (17503 Kb) smime.p7s (3 Kb)

Allegato 6 fg; 1/2

Da "Giuseppe Manno" <sirimed@pec.it>

"'direzione generale'" <direzionegenerale@aob.it>, "'ennio filigheddu'" <enniofiligheddu@aob.it>,

"brunofacen@aob.it" <brunofacen@aob.it>

Data lunedì 15 giugno 2015 - 09:42

Spett.le Azienda,

R: richiesta subentro appalto Ospedali Sostenibili (fotovoltaico)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" CAGLIARI Servizio Prevenzione e Protezione

1 5 GIU. 2015

Prot. Nº 418 ORE 12,55

facendo seguito alla Vostra comunicazione del 9 giugno 2015 numero di protocollo 365 nonché all'incontro del 12 giugno 2015 col nostro legale rappresentante finalizzato all'acquisizione del progetto presentato dal precedente operatore economico, comunichiamo la nostra volontà di accettare tale progetto e di subentrare nel contratto e nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto, confermando la sussistenza di tutti i requisiti morali e tecnici necessari al subentro, Vi trasmetteremo nel più breve tempo possibile, la documentazione necessaria alla loro comprova ed ai consequenziali provvedimenti di competente di Codesta Spettabile Stazione Appaltante.

Cordiali saluti.

Sirimed s.r.l.

Amministratore Delegato

Giuseppe Manno

329,5949554

Mail giuseppe.manno@sirimed.it

Mail ufficiogare@sirimed.it



Allegato D fg; 2/2

#### SIRIMED S.R.L.

CATANIA - ITALY Sant'Agata Li Battiati - Via Barriera del Bosco, 14 - 95030 (CT)

tel 095.7124480 - fax 095.7124328













In conformità al D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di trattamento di dati personali, Vi informiamo che i dati in ns. possesso sono utilizzati per verifiche sul grado di soddisfazione dei servizi offerti, per il trattamento di curricula, invio di promozioni o materiale pubblicitario di nuovi prodotti o servizi, inviti a manifestazioni, convegni, workshop, trasmissione di dati a mezzo posta elettronica a società del gruppo, collegate o che collaborano con SIRIMED S.r.l..

E' un suo dirittto, secondo l'art. 7 del suddetto decreto, chiedere quali sono i Suoi dati sottoposti a trattamento, le modalità del loro utilizzo, e potrà chiederne la correzione, cancellazione od opporsi al trattamento stesso tramite richiesta, inviata per raccomandata a SIRIMED S.r.I. VIA NIZZETI 66, 95030 TREMESTIERI


Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

**Confidentiality Notice:** This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.



CPL CONCORDIA Soc. Coop. Via A. Grandi, 39 - 41833 Concordia s/S. (Mo) - ITALY tel.+39.0535.616.111 - fax+39.0535.616.300 mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it





**GESTIONE COMMISSARIALE** (Decreto Prefetto di Modena del 21.05.2015)

AO BROTZU

A mezzo PEC protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

PG/2015/ 0012496

del 19/06/2015 ore 12,07

Mittente CPL CONCORDIA SOC. COOP.

Assegnalaric : DIREZIONE GENERALE

Spett.le Azienda Ospedaliera Brotzu Piazzale Alessandro Ricchi,1 09134 - Cagliari (CA)

> Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Bruno Facen

> > E p.c.

Spett.le Impresa di Costruzioni Ing. Raffalello Pellegrini Srl Via N. Sauro n. 9 09123 Cagliari (CA)

Alla c.a. del Presidente

A mezzo PEC impresapellegrini@pec.it

Concordia sulla Secchia, 11 giugno 2015 Prot. A6 K00\_00000036 CLU/2015

Oggetto: lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edili presso l'Azienda Ospedaliera G.B. Brotzu - Cagliari.

Si è con la presente a comunicare che il Prefetto di Modena con provvedimento del 21.5.2015 Prot. uscita n. 029576 ha disposto l'applicazione della straordinaria e temporanea gestione di CPL Concordia, con riferimento ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica, di cui CPL Concordia è titolare.

Con il suddetto ed allegato provvedimento, i sottoscritti sono stati altresì nominati Commissari straordinari e temporanei.

Considerato che CPL Concordia Soc. Coop. in RTI con l'Impresa di Costruzioni Ing. Raffalello Pellegrini Srl ha sottoscritto con codesta Spettabile Stazione appaltante il contratto per l'esecuzione dell'appalto in oggetti in data 21/05/2013 rep. N. 20 la straordinaria e temporanea gestione comprende anche tale contratto.

Confermiamo inoltre che CPL Concordia Soc. Coop. potrà procedere a sottoscrivere l'atto aggiuntivo e dare avvio ai lavori sopra menzionati.

Si rimane in attesa di ricevere la convocazione per procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

Distinti saluti.

I Commissari

My Facen

Gaute

9.2-6.15

All. Provvedimento Prefetto di Modena Prot. n. 29524 del 21.5.2015

Energy improving life

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU 2 2 GIU. 2015

Prot. N°



Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154958364 Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente nº AIO5548 Cap. soc. e riserve (al 31/12/2013); € 139.011.471

#### AO BROTZU

Tecnek Medical

PG/2015/0016642

del 24/08/2015 ore 13,27

Mittente SIRIMED SRL

Assegnatario , Ufficio Tecnico



Allegato F fg: 1

SEDE LEGALE: Via Nizzeti, 66 95030 - Tremestieri Etneo (CT) SEDE AMMINISTRATIVA: el Bosco nº14 - 95030 S.A. li Battiati 9 0957124480 Fax +39 0957124328 e-mail info@sirimed.it Internet: www.sirimed.it

Sant'Agata Li Battiati, 25.06.2015

Ns/Our rif.: Prot. N. 0127/2015/MG

Vs/Your. rif: PG/2015/0012252 del

16.06.2015

Da/From: Sig. Giuseppe Manno

Spett.le

**Azienda Ospedaliera Brotzu** Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari

c.a. Ing. Bruno Facen

Oggetto: Procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

inerenti: "Realizzazione d'impianti solari integrati nelle strutture e

componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

CIG: 3831580FD3

Il sottoscritto sig. Giuseppe Manno, nato a Catania il 24.10.1983, residente in 95030 Tremestieri Etneo (CT), via Cavour n. 14, codice fiscale n° MNNGPP83R24C351A, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa SIRIMED S.R.L. con sede in 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT), via Nizzeti n°66 - tel. 095 7124480, fax 095 7124328, E-mail: ufficiogare@sirimed.it, PEC: sirimed@pec.it - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03236450874, iscritta presso la C.C.I.A.A. al n. 03236450874 del Registro Imprese di Catania in data 26.02.1996 ed al REA con n. 204049 dal 07.02.1996 – con riferimento all'appalto in oggetto

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00:

#### **DICHIARA**

di accettare il Progetto esecutivo approvato da codesta spettabile amministrazione come da elaborati allegati alla presente.

CATANIA, 25.06.2015

Servizio Prevenzione e Protezione


2 G GIU. 2015

Prot. Nº 466

ARRIVATO MA PEC

STILL S.r.I.
Amministratore Delegato
Giuseppe Menno

Committente:



# AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU BROTZU S.M.H.

OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

via Peretti - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391 DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270

Il Progettista:



ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 4255

Dott. Ing diuseppe DELY ALA

Denominazione del progetto:

# IMPIANTI SOLARI INTEGRATI OSPEDALI SOSTENIBILI

ATI:



CPL CONCORDIA Soc. Coop. 41033 Concordia sulla Secchia (MO) Via Grandi, 39 Tel. 0535.616.111 - Fax 0535.616.300 - http://www.cpl.if



IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI s.r.l. Via Sauro, 9 - 09123 Cagliari Tel. + 39 070 265271 Fax + 39 070 270812

0	EMISSIONE	***	***	***	***	***	***
REV.	DICEMRE 2014	DATA	N. Cognome	DATA	N. Cognome	DATA	N. Cognome
TABELLA REVISIONI		EMESSO		CONTROLLATO		APPROVATO	

0 - Gara	1 - Preventivo 🗶 2 -	- Esecutivo 3 -	- As-Built	4 - Modulistica	Tavola nº	
5 – Definitivo	6 - Normative 7 -	- Preliminare 8 -	-	9 - Cartografici		0 0
Codice documento:  2 AS 100166 CN 0 - 02 - GEN    Nome file:   2AS 100166 CN 0 - 02 - GEN						<u> </u>
Denominazione impianto /	' utenza:					
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO					Scala: VARIE	Commessa: AS100166

Il presente documento è di proprietà esclusiva di CPL Concordia. A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento

| incidenza | 1320 546,91 | 42,17% | 908 780,96 | 29,02% | 141 335,65 | 4,51% | 760 526,41 | 24,29% | 3 131 189,93 | 100,00%

	QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	LOTTO 1 E LOTTO 2				
Α	LAVORI E FORNITURE		1 320 546,91		
A1	Impianto fotovoltaico	E	908 780,96		
A2	Impianto solare termico	€	141 335,65		
A3	Opere edili per l'intergrazione architettonica	£	760 526.41		
A3.1	Opere strutturali	€	3 131 189,93		
	Somm		89 850,73		
A5.1	Oneri per la sicurezza diretti	€	16 572,60		
A5.2	Oneri per la sicurezza specifici	€	106 423,33		
A5	Sommano oneri per la sicurezza soggetti a rib		3 237 613,26		
A	Totale per lavori e forniture	€			
В	SOMME A DISPOSIZIONE		100 760,00		
B1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ â	5 898,87		
B2	Rilievi, diagnosi, accertamenti ed Indagini	E .	20 000,00		
В3	Allacciamenti a pubblici servizi (Enel)	E	225 455,44		
84	Imprevisti	•			
B5	Acquisizioni	L .	41 242,65		
B6	Lavori di completamento in amministrazione diretta	£	90 182,18		
67	Oneri R.U.P.(compreso supporto e consulenze)	E	10 000,00		
88	Spese per commissioni giudicatrici	€	11 000,00		
89	Spese per pubblicità	€.	10 000,00		
B10	Accertamenti, collaudi e verifiche di regolare esecuzione	E	135 273,27		
B11	Accordo bonario	€	649 812,41		
В	Totale somme a disposione	€			
<u>c</u>	Oneri I.V.A.	£	323 761,33		
C1	IVA su A (10%)	€	142 958,73		
C2	IVA su B (22%)	ε	466 720,06		
<u>c</u>	Totale somme I.V.A.	2			
-		E	1 392 154,27		
D	Economie				
-	Totale	€	5 746 300,00		
LE.	iorale				
		I€	5 746 300,00		

Importo

Categoria di lavoro
Impianto fotovoltaico
Impianto solare termico
Opere edili per l'intergrazione architettonica
Opere strutturali
Sommano